



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

www.osmaniye.edu.tr

www.osmaniye.edu.tr

2013 YILI

Yatırım Programı İzleme Ve Değerlendirme Raporu



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ SUNUMU	5
1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	6
1.1. Kuruluşun Misyonu.....	6
1.2. Kuruluşun Vizyonu.....	6
1.3. Temel Değerlerimiz	6
1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	6
2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI	7
3. ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI	8
4. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	10
5. 2013 YILI YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	14
6. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	16
6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	16
7. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	18
7.1. 2013H031520 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	18
7.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı	19
7.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	20
7.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler.....	21
7.5. 2013H031530 Muhtelif İşler.....	22
7.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu.....	26
7.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı	27
7.8. Kamulaştırma Giderleri.....	28
7.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri.....	29
8. ÖNERİLER	33
EK:1	34
EK:2	35

TABLOLAR

TABLO 1: 2013 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI (₺).....	8
TABLO 2: ÜNİVERSİTEMİZ 2013 YILI ÖDENEK HARCAMA TABLOSU (₺).....	9
TABLO 3: ÜNİVERSİTEMİZ 2013 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD DAĞILIMLARI VE ORANLARI (₺).....	9
TABLO 4: MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR.....	11
TABLO 5: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI (2013 YILI SONU İTİBARI İLE).....	13
TABLO 6: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYILARI (2013 YILI SONU İTİBARI İLE).....	14
TABLO 7: 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN KAPASİTE ARTIŞI.....	16
TABLO 8: 2013 YILI PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	16
TABLO 9: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ.....	18
TABLO 10: KAMPUS ALTYAPISI.....	19
TABLO 11: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER.....	20
TABLO 12: LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER.....	21
TABLO 13: MUHTELİF İŞLER PROJESİ (KÜMÜLATİF).....	22
TABLO 14: YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	23
TABLO 15: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	24
TABLO 16: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	25
TABLO 17: KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	26
TABLO 18: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ.....	26
TABLO 19: DKH MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI.....	27
TABLO 20: KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ.....	28
TABLO 21: PROJELER TOPLAMI (₺).....	29
TABLO 22: TÜBİTAK PROJELERİ (₺).....	29
TABLO 23: BİLİMSEL ARAŞTIRMA LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ (₺).....	30

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1: HARCAMA ORANLARI.....	9
--------------------------------	---

YÖNETİCİ SUNUMU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir Üniversite olmuştur.

Üniversitemiz, ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırarak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmayı amaç edinmiştir.



Üniversitemiz fiziki ve akademik alanda sürekli gelişim göstererek, 21. yy Türkiye'sinin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Büyük Onarımı, Eğitim Blokları Büyük Onarımı tamamlanmış olup, 34.000 m² kapalı alana sahip Mühendislik Fakültesi İnşaatı, 14.750 m² kapalı alana sahip Kütüphane Binası İnşaatı, OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı devam etmektedir. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi ile OKÜ Kapalı Yüzme Havuzu İhaleleri tamamlanmış olup, 2014 yılında inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları ve Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun bitirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemizin gelişimini sürdürebilmesi, yeni açılan İlahiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların arsa ve bina sorunlarının çözülmesi için kamulaştırma giderlerine ödenek temin edilmesi gerekmektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır.

2013 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Misyonu

 lkemizin temel deęerlerine duyarlı,  zg ven sahibi, s rekli geliřimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynaęı yetiřtirmek, akademik ve idari personelin memnuniyet d zeyini artırmak, eęitim- ęretim, bilimsel arařtırma, yayım ve danıřmanlık hizmetleriyle bulunduęu řehrin, b lgenin ve  lkenin deęer yaratma g c n  artırmaktır.

1.2. Kuruluşun Vizyonu

Nitelikli insan kaynaklarımızla  niversite-sanayi-toplum iřbirlięini s rekli hale getirerek, uluslararası d zeyde rekabet edebilen  nder bir  niversite olmaktır.

1.3. Temel Deęerlerimiz

İnsan Odaklı: T m paydařlarının memnuniyetini esas alma

Katılımcı: T m paydařlarını  alıřma ortaęı olarak deęerlendirip, onlarla  alıřma

Kalite odaklı:  niversitenin sunduęu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi  n planda tutma

Yenilik i ve Rekabet i: Akademik anlamda  aęın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi řekilde kullanıp y ksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha bařarılı olma

řeffaf ve Hesap Verebilir Olma: T m paydařların ulařmak istedięi bilgilerin, somut ve anlařılabilir řekilde verilebilmesi i in řeffaf hareket etme

Adalet ve Eřitlik: Sunulan hizmetlerde adalet ve eřitlik ilkesine baęlı olarak hareket etme

Evrensel Deęerleri Esas Alma: Bilimde, eęitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel deęerleri esas alma

 evreyi Koruma:  niversite paydařlarının,  vre ve doęal dengenin korunmasına duyarlı olması

1.4. Kuruluşun Temel Ama  ve Hedefleri

- Toplumsal geliřmenin saęlanması amacıyla; d ř nme, algılama ve sorun   zme yeteneęi geliřmiř, Atat rk ilkelerine baęlı, demokratik,  zg rl k  , milli ve manevi deęerleri   z mseymiř, yeni fikirlere a ık, kiřisel sorumluluk duygusuna sahip,  aędař uygarlıęa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve  retimine yatkın, sanata deęer veren, beceri d zeyi y ksek,  retken ve yaratıcı, bilgi  aęı insanı yetiřtirmek,
-  lkemizin yeni kurulan y ksek ęretim kurumlarından birisi olarak, yerel parametreler, d nyadaki ve T rkiye’deki geliřmelerle birlikte dikkate alınarak teknik aęırlıklı bir  niversite olmak,
- Eęitimi, insan kaynaklarının geliřtirilmesini desteklemek  zere yurt i i ve yurt dıřındaki  niversiteler ile iřbirlięi kurarak, deęiřen ve geliřen ekonomi ile iřg c  piyasasının gerekleri doęrultusunda kiřilerin istihdam becerilerini artırmaya y nelik yařam boyu  ęrenim stratejileri geliřtirmek,
- Eęitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, eęitimde etkinlięinin artırılması, eriřilebilirlięi ve fırsat eřitlięine dayalı yapıyı g  lendirmek,

- Kaliteli eğitim verilmesi için, Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirerek toplam kalite ve iyi yönetim anlayışını Üniversitede hâkim kılmak için performans ölçümüne dayalı bir model geliştirmek,
- Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sektörel politikalara mekânsal boyut kazandırılabilmesi amacıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında yeni fakülteler kurmak.

2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- a) Özel Bütçe
- b) Hazine Yardımı
- c) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS Gelirleri
 - 3) Yaz Okulu Gelirleri
 - 4) İkinci Öğretim Gelirleri
- d) Döner Sermaye
- e) Bütçe Dışı Kaynak
 - 1) TÜBİTAK
 - 2) SAN-TEZ
 - 3) AB
 - 4) BAP
 - 5) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

Üniversitemizin 2013 yılı yatırımlarının finansman kaynağı Tablo:1’de özetlenmiştir.

Tablo 1: 2013 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı (₺)

2013 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı							
Proje No	Projenin Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	BAP Emanet Hesabı	Kurum İçi Aktarma	Yedek Ödenek	Toplam Kaynak
2013H031520	Çeşitli Ünitelerin Ettüt Projeleri	200.000	-		-	-	200.000,00
2009H032130	Kampus Altyapısı	500.000	2.250.000		-	-	2.750.000,00
2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	16.296.000	1.510.000		+1.000.000	-	18.806.000,00
2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000	-			-	2.000,00
2013H031530	Muhtelif İşler	2.000.000	1.195.000		-	-	3.195.000,00
2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000	-		-1.000.000	-	0,00
2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	500.000			-	-	500.000,00
-	Kamulaştırma	2.000	-		-	-	2.000,00
Genel Toplam		20.500.000	4.955.000				25.455.000,00

3. ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa’nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun halen yürürlükte olan 38. maddesinde “...Yükseköğretim paralıdır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Üniversitemiz yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

- 2547 sayılı yasanın 55. maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulan ödenekler,
- 2547 sayılı yasanın 46. maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- 2547 sayılı yasanın 58. maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılâtın % 10’undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 26. maddesi uyarınca yürütülen yaz okulu öğretim ücreti gelirleridir.

Üniversitemizin 2013 yılı ödeneklerinin harcama ayrıntısı Tablo:2’de özetlenmiştir.

Tablo 2: Üniversitemiz 2013 Yılı Ödenek Harcama Tablosu (₺)


2013 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama	İptal Ödenek	Yıl Sonu Bloke Toplam	Ertesi Yıla Devredilen Ödenek
49.861.000,00	9.711.000,87	59.572.000,87	57.076.390,39	2.495.610,48	-	-

Üniversitemizin 2013 yılı sermaye giderleri ödenek, harcama ve dağılım oranları Tablo:3’te özetlenmiştir.

Tablo 3: Üniversitemiz 2013 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları (₺)

Eko Kod	Açıklama	Ödenek	Serbest	Harcama	Harcama Oranı (harcama/serbest)
06.1	Mamul Mal Alımları	2.020.000,00	2.020.000,00	2.011.000,00	%100
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	200.000,00	200.000,00	128.000,00	%64
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	200.000,00	200.000,00	194.000,00	% 97
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	2.000,00	0,00	%0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.558.000,00	21.558.000,00	21.533.000,00	%100
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.475.000,00	1.475.000,00	1.470.000,00	%100
	Genel Toplam	25.455.000,00	25.455.000,00	25.336.000,00	%99

Üniversitemizin 2013 yılı sermaye giderleri ekonomik kod harcama yüzdesi Şekil:1’de özetlenmiştir.



Şekil 1: Harcama Oranları

4. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi, kent merkezine yaklaşık 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 789.091,37 m²'si maliye hazinesi olmak üzere, toplam 886.766,37 m² taşınmaz alana sahiptir. Osmaniye Merkez Yerleşkemizde; Rektörlük ve İdari Birimler 22874 m², Fen Edebiyat Fakültesi 7.690 m², İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5.285 m², Mühendislik Fakültesi 7.745 m², Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 2.150 m², Fen Bilimleri Enstitüsü 140 m², Sosyal Bilimler Enstitüsü 140 m², Yabancı Diller Yüksekokulu 1.500 m², Osmaniye Meslek Yüksekokulu 13.050 m², Bahçe Meslek Yüksekokulu 2.860 m², Kadirli Meslek Yüksekokulu 4.500 m², Düziçi Meslek Yüksekokulu 3.720 m², Müstakil merkezlerden Amfi 2.500 m², Park Bahçeler Bakım Binası 200 m², Kütüphane 550 m² ve Personel Dinlenme Salonu 400 m² kapalı alana sahip olup, toplam kapalı alanımız 75.304 m²'ye ulaşmış bulunmaktadır. Üniversitemizin spor hizmet alanları; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Merkez Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortlarından oluşan toplam on üç adet açık spor alanı bulunmaktadır. Açık spor alanları toplamı 1.830 m²'dir.

Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana hem fiziki hem de akademik anlamda sürekli değişim ve gelişim göstererek, kaliteli eğitim-öğretim sunma çabası içerisinde. Üniversitenin birimleri, Osmaniye Karacaoğlan Yerleşkesinde bulunan merkez yerleşke ile Kadirli, Bahçe ve Düziçi'ndedir. Merkezde Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ile Osmaniye Meslek Yüksekokulu, ilçelerde ise Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin Meslek Yüksekokulları yer almaktadır.

Üniversitemiz Karacaoğlan Yerleşkesinde 75.304 m² kapalı alan kullanmakta olup halen yapım aşamasında olan Mühendislik Fakültesi, Kütüphane, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve İİBF inşaatının tamamlanmasıyla 65.710 m² artarak 141.014 m² toplam kapalı alana ulaşacaktır. 115.000 m² de, aktif yeşil alan ve otopark olarak kullanılmaktadır.

Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere 5 adet Fakülte; Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu, Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu ve Erzin Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 adet meslek yüksekokulu; Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olmak üzere 3 yüksekokul ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 2 adet enstitü bulunmaktadır. Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığı birimlerinin de örgütlendirilmesi tamamlanmıştır.

Tablo 4: Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar

Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, MYO ve Tüm Birimler	2013 Sonu Fiziki Kapalı Alanlar (m ²)																
	İdari Alanlar				Eğitim Alanları				Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Sirkülasyon Alanı	Toplam	
	Personel Çalışma Alanı	Arşiv	Depo	Ambar	Akademik Personel Çalışma Alanı	Öğrenci Dersliği	Laboratuvar		Kantin	Kafeterya	Lojman	Yurtlar	Sağlık	Açık Spor Tesisler			Kapalı Spor Tesisleri
Merkezi							Öğrenci										
Rektörlük																	
Rektörlük İdari Binalar	4260	100	100				2524			8090					5300	2500	22874
Fakülteler																	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	255	140	260		1250	1410		130	300							1540	5285
Fen Edebiyat Fakültesi	330	140	260		1400	2210		1060	350							1940	7690
Mühendislik Fakültesi	305	150	280		1350	2210		1060	350							2040	7745
Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi	100	50	50		150	1350			50							400	2150
Enstitüler																	
Fen Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
Yüksekokullar																	
Osmaniye MYO	400	100	100		750	2000		4400	300							5000	13050
Düziçi MYO	240	10	80	1510	160	440		80	200	400						600	3720
Bahçe MYO	150	15	50		150	500		165	100	320						1410	2860
Kadirli MYO	400	100	200	140	500	1200		455	100	150						1255	4500
Yabancı Diller Yüksekokulu	200	50	50		300	800										100	1500
Müstakil Merkezler																	
Amfi	2500																2500
Park Bahçeler Bakım Binası	200																200
Kütüphane	550																550
Personel Dinlenme Salonu	400																400
Toplam	10290	855	1430	1650	6010	12290	2524	7350	1750	8960	0	0	0	0	5300	16785	75304
Not: (a) Üniversitemiz Merkez Kampus Alanı toplam= 677 dekadır. MYO'lar dâhil yerleşke alanı toplam = 887 dekadır.																	
Not: (b) 2013 Yılında tamamlanan spor tesisleri projesi ile 5000 m ² açık, 1800 m ² kapalı alan artışı olmuştur.																	
Not: (c) Açık Spor Tesisleri Merkez Yerleşke’de 14200 m ² , MYO'larda 4100 m ² olmak üzere toplam= 18300 m ² dir. Toplam alana dâhil değildir.																	
Not: (d) 2013 Şubat lojman yıkılmıştır. Sosyal Alanlar 1250 m ² eksilmiştir. Bahçe Yurt Binası (1600 m ²) devri sebebiyle eksilme olmuştur.																	

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız Üniversitemizin kuruluşundan bu yana giderek artan kaliteli veri iletişimi ve teknolojik gelişmeleri son kullanıcılarımıza yansıtma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemiz genelinde 5 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 3 yüksekokul ve 1 merkezi laboratuvar ile Rektörlüğümüze bağlı idari birimler ve bölümlere bilişim hizmeti sunmaktadır. Toplamda 16 adet bilgisayar laboratuvarımız, 1 adet internet sınıfımız, 6 adet ana sistem odamız, sanallaştırılmış platformda 26 adet sunucumuz bulunmaktadır.

2013 Yılı içerisinde 108'i personel, 2511'i öğrenci olmak üzere toplam 2619 adet elektronik posta hesabı tanımlanmıştır. 2013 Yılı içerisinde D Blok, Rektörlük Binası, Kapalı Spor Salonu, Merkezi Laboratuvar, Merkezi Yemekhane binalarına fiber optik hatları çekilmiş, birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazılımların temini ve bu yazılımların teknik olarak devreye alınması da sağlanmıştır.

Üniversitemizin kurumsal ağı olan OKUNET'e, tüm personelimizin ve öğrencilerimizin her an ve her yerden daha hızlı kullanımını sağlamak için çalışmalar yapılarak, ULAKBİM arasında gerçekleşen bir dizi teknik çalışmalar neticesinde OKUNET 150 Mbps ile mevcut halinden 15 kat daha hızlı hale getirilmiştir. OKUNET 'in kablosuz erişime açık tarafı olan Uluslararası Kablosuz Eğitim Ağı yani EDUROAM ile Üniversitemiz genelinde yaklaşık 80 noktada personelimize ve öğrencilerimize hizmet vermeye devam edilmektedir.

2012 yılı sonunda Üniversitemizin aldığı elektronik bilgi miktarı 38.97 TB iken 2013 yılı Kasım ayı itibarı ile bu miktar 46.12 TB'ye yükselmiştir. Yine 2012 yılı sonunda Üniversitemizden alınan elektronik bilgi miktarı 13.56 TB iken 2013 yılı Kasım ayı itibarı ile bu oran 17.64 TB'ye yükselmiştir.

2013 yılı sonu itibarı ile Üniversitemizde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplamı 7590'dır. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımı Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları (2013 Yılı sonu itibarı ile)

Birim Adı	1.Öğretim			2.Öğretim			1. ve 2. Öğretim		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Mühendislik Fakültesi	275	501	776	152	574	726	427	1075	1502
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	234	174	408	184	202	386	418	376	794
Fen-Edebiyat Fakültesi	164	107	271	102	49	151	266	156	422
Fakülteler Toplamı	673	782	1455	438	825	1263	1111	1607	2718
Kadirli MYO	125	364	489	16	61	77	141	425	566
Osmaniye MYO	385	1104	1489	271	1171	1442	656	2275	2931
Bahçe MYO	271	230	501	57	70	127	328	300	628
Düziçi MYO	155	214	365	0	0	0	155	210	365
MYO'lar Toplamı	936	1912	2848	344	1302	1646	1280	3210	4494
Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)	47	125	172	-	-	-	47	125	172
Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora)	1	2	3	-	-	-	1	2	3
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)	26	27	53	38	106	144	64	133	197
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)	3	3	6				3	3	6
Enstitüler Toplam	77	157	234	38	106	144	115	263	378
Genel Toplam	1686	2851	4537	820	2233	3053	2506	5080	7590

Üniversitemizde 2013 yılı sonu itibarı ile akademik ve idari kadrolarının dağılımı Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6: Akademik ve İdari Personel Sayıları (2013 Yılı Sonu İtibariyle)

Yıl	Memur Kadrosu (A)	Akademik Kadrosu (B)	Kadrolu Personel (A+B)	Sürekli İşçi
2013	270	295	565	6
Yıl	Açıklama	Kadroların Doluluk Oranına Göre		
		Dolu	Boş	Toplam
2013	Profesör	9	36	45
	Doçent	10	73	83
	Yardımcı Doçent	54	56	110
	Öğretim Görevlisi	76	54	130
	Okutman	16	27	43
	Çevirici	-	1	1
	Eğitim ve Öğretim Planlayıcısı	-	1	1
	Araştırma Görevlisi	125	81	206
	Uzman	5	15	20
Toplam		295	344	639

5. 2013 YILI YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemizin 2013 yılı yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, DKH-Sosyal sektörü olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır.

2013 yılında Üniversitemizde daha kaliteli eğitim verilebilmesi için gerekli mamul mal alımlarında fakülte, yüksekokul ve idari birimlerimizce talep edilen laboratuvar malzemeleri, makine ve teçhizat, taşıt ile büro mobilyaları ihtiyaçları giderilerek, akademik ve idari binaların tefrişatı yapılmıştır.

Üniversitemiz Türkiye’deki tüm üniversitelerin bağlı olduğu ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ) ağına 2008 yılında 10 Mbps bağlantı hızıyla dâhil olmuştur. 2013 yılında Üniversitemizin bağlantısı 150 Mbps ana çıkış bağlantı hızı, buna bağlı 3 ayrı meslek yüksekokulumuzun 10 Mbps bağlantı hızı ile ULAKNET ağına bağlıdır. Üniversitemiz yerleşkelerinde son 4 yıl içerisinde yapılan çalışmalar ve fiber optik teknolojisine geçilmesi neticesinde bağlantı hızımız 15 kat artmış olup, aynı anda 900 cihaz internete çıkabilmekte ve toplam 150 Mbps olan bant genişliğinin tamamına yakını kullanılmaktadır.

Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Büyük Onarımı, Eğitim Blokları Büyük Onarımı tamamlanmış olup, 34.000 m² kapalı alana sahip Mühendislik Fakültesi İnşaatı, 14.750 m² kapalı alana sahip Kütüphane İnşaatı, OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı devam etmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile OKÜ Kapalı Yüzme Havuzu İhaleleri tamamlanmış olup, 2014 yılında inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları ve Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun bitirilmesi hedeflenmektedir.

2013 Yılı Yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı, Kapalı Yüzme Havuzu Binası, Kanalizasyon Hattı, B Blok Tadilat Projeleri ve İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Binası Projesi hazırlanması işi yaptırılmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı Proje Ödeneği, 2013 yılı içinde Merkez Kampusun muhtelif çevre düzenleme işi, taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, su hattı, elektrik hattı ve aydınlatma gibi altyapı gereksinimlerinin yenilenmesi ve yapılması için kullanılmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Proje Ödeneği, 2011 yılı başında temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı ile 2012 yılı sonunda başlayan Kütüphane İnşaatı devam etmektedir. Mühendislik Fakültesi İnşaatı % 98 oranında tamamlanmış olup, 2014 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Üniversitemizin ihtiyaçlarından olan Lojman ve Sosyal Tesisler işinde Başbakanlık tasarruf genelgesi sebebi ile bir yapılanma olmamıştır.

2013 yılı Gayrimenkul Büyük Onarım Projesi işinde, derslik ihtiyacımızı karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kullanılacak B blok binamızın dış cephe kaplamaları, zemin döşemelerinin yenilenmesi ve bina içi boyaması ile yerleşkimizdeki diğer binaların iç ve dış cephelerinde onarım yapılmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje ödeneğinden herhangi bir harcama olmamış, mevcut ödenek Merkezi Derslik ve Birimler projelerine aktararak kullanılmıştır. OKÜ Kapalı Yüzme Havuzunun ihale işlemleri tamamlanmış olup, 2014 yılında inşaata başlanacaktır. OKÜ'nün 2011 yılı sonunda başlanan 1500 kişilik tribün ve futbol sahası ile 2 adet tenis kortu, 1 adet çalışma tenis kortu, 1 adet basketbol-voleybol sahası, 1 adet mini futbol sahasından oluşan spor alanları yapım işi 2013 yılı içinde tamamlanarak Üniversitemiz ve Osmaniye'lilerin kullanımına sunulmuştur.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısı artırılarak, (toplam kitap sayısı/toplam öğrenci sayısı) kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

Tablo 7: 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Kapasite Artışı

Faaliyetler	Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısını 20.000'e yükseltmek
Kitap Koleksiyonu	Kitap koleksiyonu için 2.500 adet kitap satın almak
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	10.000 adet elektronik kitabın koleksiyona eklenmesi
Kataloglama	2.500 adet kataloglama yapmak

Tablo 8: 2013 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faaliyetler	Gerçekleşen Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısı 13.500 yükselmiştir (TUBİTAK-EKUAL).
Kitap Koleksiyonu	6.072 adet kitap satın alınmış, koleksiyona eklenmiştir.
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	8.500 adet elektronik kitap koleksiyona eklenmiştir.
Kataloglama	6.072 adet kitap kataloglanmıştır.

6. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir.

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgesine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Akademik ve idari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Verilen ödeneklerle, 2013 yılı içinde tamamlanamayan ilgili projelerin 2014 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sağlıklı bir şekilde kurumsal yapılanmasının tamamlanması ve özellikle de ülke, bölge ve ilin özelliklerini dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli gelişim planını hazırlama zorunluluğu kendini göstermiştir. Bu ihtiyaçtan hareketle 10 ve 20 yıllık dönemleri kapsayan iki evreli Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gelişim Planı hazırlanmıştır. Ayrıca bu doğrultuda önümüzdeki ilk 5 yıllık Stratejik Planlama çalışmaları tamamlanmış ve 2013 yılında uygulamaya geçilmiştir. Sağlıklı bir büyümeyi gerçekleştirebilmek için hazırlanan bu plan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut ve sonraki yönetim kadroları için bir yol haritası olacaktır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parçalı alan üzerinde şekillenme, kaynakların verimsiz bir biçimde kullanılmasına yol açacaktır. Örneğin her bir parsel için ayrı güvenlik, ısıtma-soğutma, elektrik, telefon ve internet altyapısı, yemekhane, kafeterya vb. unsurların yapılanması gerekecektir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında bazı girişimlerde bulunulmuş ve çalışmalar devam etmektedir.

Üniversitenin lojman, sosyal tesisler, rektörlük konutu gibi birimleri de düşünüldüğünde, yeni alan gereksinimi açıktır. Bu sebeple, üniversitenin aktif olarak kullanılabileceği 677 Dekar alanın genişletilebilmesi için 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda Yüksek Öğretim Alanı olarak planlanan alanın sınırları içerisinde ve merkez Karacaoğlan Yerleşkesi'ne bitişik arazilerin kazanılması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak 2810 dekarlık bir bölgenin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Üniversitemiz tarafından hazırlanmış olup, tahsis ve kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Bu planlama çalışmasında ve yerleşke planında sadece, halen üniversiteye ait araziler dikkate alınmıştır. Planlamanın 1. evresinde inşa edilmesi öngörülen sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. Bu nedenle kamulaştırma işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmekte ve bunun için Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca 2014 yılı ve önümüzdeki yıllar yatırım programlarında kamulaştırmaya pay ayrılmasına dikkat edilmelidir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversite'nin 2012-2013 eğitim öğretim yılında 5 fakültenin yanı sıra mevcut meslek yüksekokullarının, birçok yeni programa öğrenci alması ve idari ve akademik personel sayısının hızla artması ile birlikte yemekhane, kütüphane, spor salonu, derslik, laboratuvar, atölye, büro vb. sosyal, kültürel ve eğitim alanlarına olan ihtiyaç katlanarak artmaktadır. Bu sebeple, 2014 Yılı Yatırım Programında Üniversitemiz tarafından sunulacak olan bütçe teklifinin bu çerçevede değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından idari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır.

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar şunlardır:

- Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması,
- Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması,
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde yeterli sayıda deneyimli mühendis ve mimar bulunmaması.

7. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI**7.1. 2013H031520 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı, Kapalı Yüzme Havuzu Binası, Kanalizasyon Hattı, B Blok Tadilat Projeleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Projesi hazırlanması işi yaptırılmıştır.

2013 yılı ödeneği 200.000,00 ₺'dir ve bu miktarın 128.443,00 ₺'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 64

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 9: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	2013H031520	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200.000,00 ₺	
Harcama	128.443,00 ₺	
Kalan Ödenek	71.557,00 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	64	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Dök. Haz. İş	5	128.443,00
Toplam	5	128.443,00
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı, Kapalı Yüzme Havuzu Binası, Kanalizasyon Hattı, B Blok Tadilat Projeleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Projesi hazırlanması işi yaptırılmıştır.		

7.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı

Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı Projemizde, spor alanları çevresi çevre düzenlemesi yapım işi tamamlanmıştır. OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatına başlanmış ve devam etmektedir. OKÜ kanalizasyon hattı tamamlanmıştır. D Blok, Yemekhane, C Blok ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı çatı su yalıtımları yaptırılmıştır. Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

2013 yılı ödeneği 500.000,00 ₺ olup bu ödeneye likitten 2.250.000,00 ₺ eklenerek oluşan 2.750.000,00 ₺ kullanılabilir ödeneğin 2.740.078,11 ₺'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 10: Kampus Altyapısı

Proje No	2009H032130	
Projenin Adı	Kampus Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.750.000,00 ₺	
Harcama	2.740.078,11 ₺	
Kalan Ödenek	9.921,89 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	99	
Fiziki Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Kampus İçi Muhtelif Çevre Düzenlemesi İşİ	3	544.431,50
OKÜ Kanalizasyon Hattı Yapım İşİ	1	96.524,00
OKÜ Giriş Kapısı ve Çevresi Çevre Düz. Yapım İşİ	5	896.896,44
OKÜ Elektrik Malzemesi Alım İşİ	1	169.920,00
OKÜ Bina Çatı Yalıtımları Yapım İşİ	1	961.767,29
OKÜ Doğrudan Temin Alım ve Yatırım İşleri	4	70.538,88
Toplam	15	2.740.078,11
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2013 yılında: spor alanları çevresi çevre düzenlemesi yapım işi tamamlanmıştır. Giriş Kapısı İnşaatı Yapım İşİ İnşaatına başlanmış ve devam etmektedir. OKÜ kanalizasyon hattı tamamlanmıştır. D Blok, Yemekhane, C Blok ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı çatı su yalıtımları yaptırılmıştır. Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.		

7.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projemizde, 2010 yılı sonunda temeli atılarak başlatılan Kafeterya İnşaatı tamamlanmıştır. 2011 yılı başında temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı ile 2012 yılı sonunda başlayan Kütüphane İnşaatı devam etmektedir.

2013 Yılı ödeneği 16.296.000,00 ₺ olup, bu ödeneye likitten 1.510.000,00 ₺ ve kurum içi aktarmalarla 1.000.000,00 ₺ eklenerek oluşan 18.806.000,00 ₺ kullanılabilir ödeneğin 18.792.962,20 ₺'si harcanmıştır (1.000.000,00 ₺ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ödeneğinden aktarılmıştır).

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 11: Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No	2009H032140	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	16.296.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	1.000.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	1.510.000,00 ₺	
Harcama	18.792.962,20 ₺	
Kalan Ödenek	23.037,80 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Mühendislik Fak. Bin. İnş. İşİ	9	12.915.545,51
OKÜ Kütüphane Binası İnşaatı İşİ	8	5.877.416,69
Toplam	17	18.792.962,20
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Mühendislik Fakültesi İnşaatı işi ve Kütüphane Binası İnşaatı işi devam etmektedir. İİBF Projesi sözleşme aşamasında olup inşaat işine 2014 yılı içerisinde başlanacaktır.		

7.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler

Üniversitemizin ihtiyaçlarından olan Lojman ve Sosyal Tesisler projesinde Başbakanlık tasarruf genelgesi ve iz bütçe nedeni ile bir yapılanma olmamıştır.

2013 Yılı ödeneği 2.000,00 ₺ olup harcanmamıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 0

Tablo 12: Lojman ve Sosyal Tesisler

Proje No	2009H032150	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Harcama	0	
Kalan Ödenek	2.000,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	0	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	0	0
Toplam	0	0
Diğer Açıklamalar: 2013 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.		

7.5. 2013H031530 Muhtelif İşler

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler projemizde, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kullanılacak B Blok Tadilatı işi, çeşitli mal alımları, idari binaların, laboratuvarların ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapıldı.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından , Üniversitemiz ihtiyacı olan 1 adet pikap aracı alımı yapılmıştır. Rektörlük birimleri ile akademik birimlerin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçları temin edilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz birimlerine yazılım alımı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yazılım alımı gerçekleştirilmiş ve öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Kütüphane'nin öğrencilere daha iyi hizmet verebilmesi için fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında 6072 adet (Türkçe + Yabancı Dil) kitap alımı gerçekleştirilmiştir.

2013 Yılı toplam ödeneği 2.000.000,00 ₺ olup, bu ödeneye likitten 1.195.000,00 ₺ eklenerek oluşan 3.195.000,00 ₺ kullanılabilir ödeneğin 3.175.367,55 ₺'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi (Kümülatif)

Proje No	2013H031530
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Ekleme	1.195.000,00 ₺
Kullanılabilir Ödenek	3.195.000,00 ₺ (Yapı İşleri Ödeneği 1.475.000 ₺)
Harcama	3.175.367,55 ₺
Kalan Ödenek	19.632,45 ₺
Nakdi Gerçekleşme%	99
Fiziki Gerçekleşme%	100

Tablo 14: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2013H031530	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi: (Büyük Onarım)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	280.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	1.195.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	1.475.000,00 ₺	
Harcama	1.469.797,16 ₺	
Kalan Ödenek	5.202,84 ₺	
Nakdi Gerçekleşme%	100	
Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ B Blok Tadilatı İş	3	709.075,32
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	66	760.721,84
Toplam	69	1.469.797,16
Diğer Açıklamalar: 2013 Yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödenğin harcaması yapıldı. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kullanılacak B Blok Tadilatı işi, çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapıldı.		

Tablo 15: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2013H031530	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.070.000,00 ₺	
Harcama	1.063.648,29 ₺	
Kalan Ödenek	6.351,71 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	99,41 ₺	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Büro Mefruşat Alımları	900	152.964,69
Okul Mefruşatı Alımları	1.015	495.292,62
Diğer Mefruşat Alımları	12	7.457,60
Büro Makinaları Alımları	186	72.636,29
Bilgisayar Alımları	140	130.241,52
İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	44	54.884,14
Diğer Makine ve Teçhizat Alımları	26	50.820,41
Zirai Gereç Alımları	4	16.001,01
Kara Taşıtı Alımları	1	73.497,01
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	6	9.853,00
Toplam	2334	1.063.648,29
Diğer Açıklamalar: Yukarıda belirtilen satın almalarla Üniversitemiz Rektörlük birimleri ile akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.		

Tablo 16: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2013H031530	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500.000,00 ₺	
Harcama	443.727,99 ₺	
Kalan Ödenek	19.027,71 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	%89	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Ultrabook Dizüstü Bilgisayar	1	2.264,42
Switch	26	2.147,06
Switch	10	71.568,42
Dijital Kürsü+Yedekleme Ünitesi	2	16.520,00
Noktadan Noktaya Kablosuz Bağlantı Cihazı	2	7.080,00
Projeksiyon Cihazı ve Bilgisayar Harddiski	12	8.142,00
Fotokopi ve Elektronik Kilit	5	15.564,20
Dijital Duyuru Panosu (ekran + mini pc)	2	3906,80
Switch+Kablosuz İletişim Cihazı+Modül 1x	9	30.967,29
İletişim Cihazları-Eduroam	41	89.090
Notebook Bilgisayar	1	2.000,10
Personel KPS ve SGK Modülü	2	10.620,00
e-posta Antispam Antivirüs Ağ Geçidi Yazılımı Lisansı-1000 kullanıcı.	1	17.346,00
Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Kiralama Sözleşmesi Alımı. (1 yıl süreli -200 kullanıcı)	1	16.520,00
Logsign Güncelleme ve Destek Paketi (1 yıl süreli)+Adobe cs6 Master Collection Lisansı	2	13.334,00
Deep Freeze Enterprise Educational Sürümü (400 kullanıcı)	1	16.520,00
Osmaniye MYO-Tekstil Bölümü Lisans	6	13.570,00
Antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme Yazılımı	1	73.056,16
Kamera Kayıt Yazılımı	1	16.402,00
IP Kamera Yönetim Yazılımı-35cal	1	17.110,00
Toplam	127	443.728,45
Diğer Açıklamalar: Başkanlığımıza ayrılan bütçe Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu malzemeler ile yazılım programı alımları için harcanmıştır.		

Tablo 17: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2013H031530	
Projenin Adı	Muhtelif İşler / Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200.000,00 ₺	
Harcama	198.010,51 ₺	
Kalan Ödenek	1.989,49 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	99	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	6072	185.323,91
Veri Tabanı Aboneliği	1	12.686,60
Toplam	6073	198.010,51
Diğer Açıklamalar: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) alanında 6072 adet kitap alımı yapılmıştır.		

7.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu

2013 Yılı ödeneği 1.000.000,00 ₺ olup ihale sürecinin beklenenden uzun sürmesi neticesinde tamamı harcanmamış ve Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır.

Tablo 18: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	2008H050160	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.000.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	-1.000.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	0	
Harcama	0,00	
Kalan Ödenek	0,00	
Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Toplam	0	0
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2013 yılı içinde Projesi ve ihalesi hazırlanan Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşinde ihale süreci devam etmektedir.		

7.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı işimizde, 2010 yılı sonunda temeli atılarak başlatılan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı 2012 yılı sonunda tamamlanmış olup, 2013 yılında donanım ve mefruşatının alımları yapılmıştır.

2013 Yılı ödeneği 500.000,00 ₺ olup bu ödeneğin tamamı Bilimsel Araştırma Projeleri hesabına aktararak harcanması sağlanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 19: DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje No	2010K121290	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İşi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0	
Kullanılabilir Ödenek	500.000,00 ₺	
Harcama	500.000,00 ₺	
Kalan Ödenek	0	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşi	1	500.000,00
TOPLAM	1	500.000,00
Diğer Açıklamalar: 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.		

7.8. Kamulaştırma Giderleri

Üniversitemizin arazi sıkıntısının ilerleyen yıllarda giderilmesi için iz bütçe 2013 yılı ödeneği 2.000,00 ₺ olup harcanmamıştır.

Tablo 20: Kamulaştırma Giderleri

Proje No		
Projenin Adı	Kamulaştırma Giderleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Harcama	0	
Kalan Ödenek	2.000,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Parsel Numaralı Taşınmazın Kamulaştırılması	0	0,00
TOPLAM	0	0,00
Diğer Açıklamalar: Kamulaştırma Giderleri olarak ayrılan ödenek yetersiz olduğundan 2013 Yılında Harcama olmamıştır.		

7.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri

2013 yılında önceki yıldan devreden projelerle birlikte toplam 35 adet Bilimsel Araştırma Projesi desteklenmiş olup, yıl içerisinde bu projelerin 3'ü tamamlanmıştır. Proje sayıları ve ödenekleri Tablo.21'de yer almaktadır.

Tablo 21: Projeler Toplamı (₺)

Projeler	Önceki Yıldan Devreden Projeler	Yıl İçinde Eklenen Projeler	Toplam	Yıl İçinde Tamamlanan	Toplam Ödenek
AB					
BAP		26	26		61.000,00
DPT					
TÜBİTAK	8	1	9	3	345.892,00
SANTEZ					
DİĞER					
Toplam	8	27	35	3	406.892,00

2013 yılında desteklenen TÜBİTAK Projelerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo.22'de yer almaktadır.

Tablo 22: TÜBİTAK Projeleri (₺)

Sıra No	Proje No	Proje Yöneticisi	Fakültesi	Proje Ödenegi	Harcama Tutarı	Başlama Tarihi
1	112M908	Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE	Mühendislik F.	128.500,00	32.522,00	08.04.2013
2	112T017	Yrd. Doç. Dr. Yaşar GÖK	Fen Edebiyat F.	25.000,00	19.858,00	08.05.2013
3	109T806	Yrd. Doç. Dr. Halil Zeki GÖK	Fen Edebiyat F.	16.200,00	16.200,00	21.01.2011
4	110M034	Prof. Dr. Mustafa ÜBEYLİ	Mühendislik F.	29.025,00	36.498,00	10.11.2010
5	110M497	Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİR	Mühendislik F.	8.915,00	24.109,00	25.05.2011
6	112M167	Yrd. Doç. Dr. Şaban ÜNAL	Mühendislik F.	54.263,00	56.294,00	04.11.2012
7	112T747	Doç. Dr. Mustafa KELEŞ	Fen Edebiyat F.	30.000,00	30.000,00	06.02.2013
8	113Z497	Yrd. Doç. Dr. Hülya KELEŞ	Fen Edebiyat F.	29.949,00	0,00	06.11.2013
9	212T252	Doç. Dr. Abdullah Ali GÜRTEN	Fen Edebiyat F.	24.040,00	17.170,00	25.05.2013
Toplam				345.892,00	232.651,00	

2013 yılında desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo.23'te yer almaktadır.

Tablo 23: Bilimsel Araştırma Lisansüstü Tez Projeleri (₺)

Sıra No	Proje No	Proje Yöneticisi	Fakültesi	Konusu	Proje Ödenği	Başlama Tarihi
1	OKÜBAP-2013-PT3-001	Doç. Dr. A.ALİ GÜRTEN	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ	Asidik ortamda yumuşak çeliğin korozyon üzerine Ocimum Basilicum ve Melia Azedarach özütlerinin inhibitör davranışı	2.500,00	24.12.2013
2	OKÜBAP-2013-PT3-002	Doç. Dr. MUSTAFA KELEŞ	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ	Fosfin Ligandları ve Ru(II) komplekslerinin Sentezi, Hidrojen ve Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi	2.500,00	24.12.2013
3	OKÜBAP-2013-PT3-003	Doç. Dr. MUSTAFA KELEŞ	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ	İminofosfin Ligandı ve Pd(II), Ru(II) komplekslerinin Sentezi, Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi	2.500,00	24.12.2013
4	OKÜBAP-2013-PT3-004	Yrd. Doç. Dr. YAŞAR GÖK	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ	Yeni Tip Dört Dışlı Bisfosfan Ligandları: Sentezleri Ve Enantiyoseçici Katalizde Uygulamaları	2.500,00	24.12.2013
5	OKÜBAP-2013-PT3-005	Yrd. Doç. Dr. YAŞAR GÖK	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ	Yeni tip C ₂ -simetrik 1,2-diollerin katalizörlüğünde aldehitlere enantiyoseçici diyetil çinko katılması	2.500,00	24.12.2013
6	OKÜBAP-2013-PT3-006	Yrd. Doç. Dr. H. ZEKİ GÖK	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ	Schiff Bazı Substitue Ftalosiyanın Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi	2.500,00	24.12.2013
7	OKÜBAP-2013-PT3-007	Yrd. Doç. Dr. MENDERES ÇENET	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nın (Osmaniye) Florası	2.500,00	24.12.2013
8	OKÜBAP-2013-PT3-008	Yrd. Doç. Dr. MENDERES ÇENET	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Gaziantep Yöresi Ballarının Polen Analizi	2.500,00	24.12.2013
9	OKÜBAP-2013-PT3-009	Yrd. Doç. Dr. MENDERES ÇENET	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Osmaniye İli Ballarının Palinolojik Analizi	2.500,00	24.12.2013

Sıra No	Proje No	Proje Yöneticisi	Fakültesi	Konusu	Proje Ödeneği	Başlama Tarihi
10	OKÜBAP-2013-PT3-010	Yrd. Doç. Dr. BAHİRİ DEVRİM ÖZCAN	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Osmaniye yöresinde bulunan silajlardan izole edilen laktik asit bakterilerin kısmi karakterizasyonu ve bu bakterilerde kriptik plazmatik DNA'ların araştırılması	2.500,00	24.12.2013
11	OKÜBAP-2013-PT3-0011	Yrd. Doç. Dr. BAHİRİ DEVRİM ÖZCAN	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Lizozim geninin farklı Lactobacillus türlerinde klonlanması ile rekombinant kefir kültürlerinin oluşturulması üzerine çalışmalar	2.500,00	24.12.2013
12	OKÜBAP-2013-PT3-0012	Yrd. Doç. Dr. BAHİRİ DEVRİM ÖZCAN	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Topraktan selüloz ve ksilanaz enzimlerini üreten yeni bacillus suşlarının izolasyonu ve enzimlerin kısmi karakterizasyonu	2.500,00	24.12.2013
13	OKÜBAP-2013-PT3-0013	Yrd. Doç. Dr. BAHİRİ DEVRİM ÖZCAN	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Topraktan amilaz enzimlerini üreten yeni bacillus suşlarının izolasyonu ve enzimlerin kısmi karakterizasyon	2.500,00	24.12.2013
14	OKÜBAP-2013-PT3-014	Doç. Dr. HÜSNİYE AKA SAĞLIKER	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Adana ve Osmaniye' de yetiştirilen zeytinin (Olea europaea L.) farklı kısımları ve topraklarının bazı ekolojik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi	2.500,00	24.12.2013
15	OKÜBAP-2013-PT3-015	Doç. Dr. HÜSNİYE AKA SAĞLIKER	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Kadirli (Osmaniye) İlçesinde yetiştirilen üç farklı turp yaprak ve gövdesi ilave edilmiş olup topraklarda karbon mineralizasyonu	2.500,00	24.12.2013
16	OKÜBAP-2013-PT3-016	Prof. Dr. ZEYNEP ULUKANLI	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Bitkisel materyallerden bazı Lactobacillus türlerinin izolasyonu ile fenotipik, biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonu	2.500,00	24.12.2013
17	OKÜBAP-2013-PT3-017	Prof. Dr. ZEYNEP ULUKANLI	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Amanos dağlarında yetişen Tanacetum cilicium ve Calamintha nepeta türlerinin uçucu yağ kompozisyonları ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması	2.500,00	24.12.2013
18	OKÜBAP-2013-PT3-018	Prof. Dr. ZEYNEP ULUKANLI	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Amanos dağlarında yetişen Thymus kotchyanus ve Thymus eigii türlerine ait uçucu yağların kimyasal bileşimlerinin analizi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması	2.500,00	24.12.2013

Sıra No	Proje No	Proje Yöneticisi	Fakültesi	Konusu	Proje Ödeneği	Başlama Tarihi
19	OKÜBAP-2013-PT3-019	Prof. Dr. SABRİ ULUKANLI	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Aminokuinazolinonlar kullanılarak sülfoksiminlerin sentezi; Biyolojik Aktivitelerinin test edilmesi	2.500,00	24.12.2013
20	OKÜBAP-2013-PT3-020	Yrd. Doç. Dr. BÜLENT YANIKTEPE	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ	Fotovoltaik destekli su pompalama sisteminin Osmaniye koşullarında uygulanabilirliği ve ekonomik analizi	2.500,00	24.12.2013
21	OKÜBAP-2013-PT3-021	Yrd. Doç. Dr. KERİMCAN ÇELEBİ	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Eksenel zorlanmış, kesiti homojen olmayan piezoelektrik bir çubuğun titreşim analizi	1.500,00	24.12.2013
22	OKÜBAP-2013-PT3-022	Prof. Dr. TUNCAY YILMAZ	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Birbirleriyle bağlantılı daralan-genişleyen kanallarda akış ve ısı transferinin nümerik olarak incelenmesi	1.500,00	24.12.2013
23	OKÜBAP-2013-PT3-023	Doç. Dr. Cafer KAYADELEN	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Palplanş perde duvarın laboratuvar ortamında modellenerek incelenmesi	2.500,00	24.12.2013
24	OKÜBAP-2013-PT3-024	Doç. Dr. Cafer KAYADELEN	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Geotekstil donatılı kumlu zeminlerde şev stabilitesinin incelenmesi	2.500,00	24.12.2013
25	OKÜBAP-2013-PT3-025	Prof. Dr. ZEYNEP TÜRK	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	Lojistik maliyet yönetiminin işletme performansına etkisinin	1.500,00	24.12.2013
26	OKÜBAP-2013-PT3-026	Prof. Dr. MURAT TÜRK	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	Bilgi ataleti ve örgütsel öğrenmenin girişimci davranış üzerine etkisi araştırılması	1.500,00	24.12.2013

8. ÖNERİLER

Üniversitemiz, yükseköğretim kurumlarının yer aldığı sistem içerisinde, mezun öğrencilerimize nasıl iş imkânları sağlayabiliriz, topluma nasıl kaliteli hizmet edebiliriz, çabası içerisinde. Bunun için hem akademik yapının güçlenmesi hem de fiziki ortamların bu eğitimi verecek düzeye getirilmesine önem verilmelidir. Bu amaçla Üniversitemize sağlanacak cari ve yatırım ödeneklerinin temininde kolaylık gösterilmesi gerekmektedir.

Yatırım projelerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en önemli unsur, kurumun mali ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olmasıdır. Bu bağlamda, Üniversitemiz kendisine ayrılan kısıtlı finansman kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı amaçlamaktadır.

Üniversitemiz, enerji alanında uzmanlaşmayı ve söz sahibi olmayı hedef edinerek, araştırma laboratuvarları oluşturmuştur. Laboratuvarlarında uygulama ve teoriyi aynı anda veren, Türkiye’deki tek üniversite haline gelmiştir. Bunun, Üniversitemiz açısından gurur vesilesi, bölgemizin “Enerji İhtisas Bölgesi” olması açısından da ciddi bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Ancak, laboratuvarlarımızın daha fazla kapasiteyle hizmet verebilmesi için kaynak ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.

Üniversitemize ait spor alanları ile seminer salonlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanan rezervasyon programıyla, Üniversitemizin öğrencileri, akademik ve idari personellerinin yanı sıra, Osmaniye’liler de faaliyetlerini bu alanlarımızda gerçekleştirebileceklerdir.

Yeni kurulan üniversitelerde yapılması planlanan sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimler için, Başbakanlık tasarruf genelgesinde düzenleme yapılması uygun olacaktır.

Yeni açılan ve açılacak olan akademik birimlerimizin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, gelişim planımızda kamulaştırılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. Bu sebeple kamulaştırma işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması için kamulaştırmaya ödenek ayrılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Üniversitemiz bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara hızla devam edilmektedir. 2015 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken, mutlaka kamulaştırmaya ayrılan ödeneklerin artırılması ve yeni açılacak idari ve akademik birimlerimizin donanım ihtiyacının karşılanması Üniversitemiz için büyük önem arz etmektedir.

EK:1

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ						2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU 4. DÖNEM (ARALIK SONU)											
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM									2013 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi							1000- ₺	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2012 Kümülatif Harcama	2013 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam
35998	431	2013H031520	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2013	Osmaniye	0	200	0	200	0	200		0	128		128
35999	431	2009H032130	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2014	Osmaniye	0	11.000	1.954	500	2.240	2.740	0		500	2240	2740
36000	431	2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2014	Osmaniye	0	70.000	32.204	16.296	1.520	17.816	1000	0	17296	1497	18.793
36001	431	2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesisler	Özel Bütçe	2014	Osmaniye	0	6.000	0	2	0	2	0	0	0	0	0
36002	431	2013H031530	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2013	Osmaniye	0	2.039	0	2.000	1.195	3.195	0	0	2000	1175	3175
	431		Kamulaştırma Ödeneği	Özel Bütçe	2013	Osmaniye	0	0	3.700	2	0	2	0	0	0	0	0
TOPLAM							0	89.239	37.858	19.000	4.955	23.955	1.000	0	19.924	4.912	24.836
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM SPOR									2013 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi							1000- ₺	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2012 Kümülatif Harcama	2013 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam
38242	431	2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2014	Osmaniye	0	12.890	5.522	0	0	1.000	0	1000			
TOPLAM							0	12.890	5.522	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
SEKTÖR ADI: DKH TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA									2013 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi							1000- ₺	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2012 Kümülatif Harcama	2013 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam
37819	431	2010K121290	Merkezi Araştırma Lab.	Özel Bütçe	2013	Osmaniye	0	5.266	4.056	0	0	500		0	500		500
TOPLAM							0	5.266	4.056	0	0	500		0	500		500
GENEL TOPLAM							0	107.395	47.436	19.000	4.955	25.455	1.000	1.000	20.424	4.912	25.336

EKG:2

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ													(ARALIK SONU)		
BÜTÇE TÜRÜ:	GENEL BÜTÇE												2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺		
SEKTÖRÜ/ ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
EĞİTİM	6		89.239	0	0	37.858	19.000	4.955	23.955	0	0	0	19.924	4.912	24.836
DHK	1		5.266	0	0	4.056	0	0	500	0	0	0	500	0	500
SPOR	1		12.890			5.522	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	8		107.395	0	0	47.436	19.000	4.955	25.455	0	0	0	20.424	4.912	25.336