



2014 Yılı

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ SUNUMU	4
1. GENEL DEĞERLENDİRME	5
1.1. Kuruluşun Misyonu	5
1.2. Kuruluşun Vizyonu.....	5
1.3. Temel Değerlerimiz	5
1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	5
2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	6
3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI	7
4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	9
4.1. Fiziksel Yapı	9
4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler	10
4.1.2. Sosyal Alanlar	10
4.1.3. Hizmet Alanları	12
4.1.4. Taşıtlar	12
4.1.5. Taşınmazlar.....	13
4.1.6. Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler	14
4.2. Örgüt Yapısı.....	14
5. YATIRIMLAR İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	16
6. 2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	18
6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	18
7. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	19
7.1. 2014H030330 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	19
7.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı	20
7.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	21
7.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi	22
7.5. 2014H030340 Muhtelif İşler Projesi	23
7.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi	28
7.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı	29
7.8. Kamulaştırma Giderleri.....	30
7.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri.....	30
8. ÖNERİLER.....	32
EK:1	34
EK:2	35

TABLolar

TABLO 1: 2014 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI (₺)	7
TABLO 2: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ'NİN 2014 YILI ÖDENEK HARCAMA TABLOSU (₺)	8
TABLO 3: 2014 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD DAĞILIMLARI VE ORANLARI (₺)	8
TABLO 4: 2014 YILI SONU FİZİKİ KAPALI ALANLAR	9
TABLO 5: EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER	10
TABLO 6: YEMEKHANELER, KANTİN VE KAFETERİYALAR	10
TABLO 7: LOJMAN	11
TABLO 8: SPOR TESİSLERİ	11
TABLO 9: TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI	11
TABLO 10: HİZMET ALANLARI	12
TABLO 11: MEVCUT TAŞITLAR	12
TABLO 12: MEVCUT İŞ MAKİNELERİ	12
TABLO 13: MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI	13
TABLO 14: KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI	13
TABLO 15: KAPALI MEKÂNLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI	13
TABLO 16: AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER	14
TABLO 17: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI (2014 YILI SONU İTİBARIYLA)	15
TABLO 18: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYILARI	16
TABLO 19: 2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen KAPASİTE ARTIŞI	17
TABLO 20: 2014 YILI PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	17
TABLO 21: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	19
TABLO 22: KAMPUS ALTYAPISI	20
TABLO 23: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	21
TABLO 24: LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER	22
TABLO 25: MUHTELİF İŞLER PROJESİ (KÜMÜLATİF)	23
TABLO 26: YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	24
TABLO 27: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	25
TABLO 28: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	26
TABLO 29: KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	27
TABLO 30: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	28
TABLO 31: DKH MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	29
TABLO 32: KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	30
TABLO 33: PROJELER TOPLAMI	30

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1: HARCAMA ORANLARI	8
---------------------------------	---

YÖNETİCİ SUNUMU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir Üniversite olmuştur.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırarak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmayı amaç edinmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi fiziki ve akademik alanda sürekli gelişim göstererek, 21. yy Türkiye'sinin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürümekte ve fiziki ve sosyal alanlar tesis ederek personel ve öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2014 yılı yatırım programında yer alan, 34.000 m² kapalı alana sahip Mühendislik Fakültesi İnşaatı, OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı tamamlanmış olup, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İnşaatı, 14.750 m² kapalı alana sahip Kütüphane Binası İnşaatı ve OKÜ Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı çalışmalarının ise 2015 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. 2015 yılı yeni yatırım projeleri içerisinde yer alan Enstitüler Binası, Sosyal Tesisler Binası, İlahiyat Fakültesi Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu binalarının inşaat çalışmalarına 2015 yılı içerisinde başlanması planlanmakta ve yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2014 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.



Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Misyonu

Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmaktır.

1.2. Kuruluşun Vizyonu

Nitelikli insan kaynaklarımızla üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sürekli hale getirerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen önder bir üniversite olmaktır.

1.3. Temel Değerlerimiz

İnsan Odaklı: Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma

Katılımcı: Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma

Kalite Odaklı: Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma

Yenilikçi ve Rekabetçi: Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma: Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme

Adalet ve Eşitlik: Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme

Evrensel Değerleri Esas Alma: Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma

Çevreyi Koruma: Üniversite paydaşlarının, çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma

1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirmek,
- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği kurarak, değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirmek,
- Eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, eğitimde etkinliğinin artırılması, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapıyı güçlendirmek,
- Kaliteli eğitim verilmesi için, Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirerek toplam kalite ve iyi yönetim anlayışını üniversitede hâkim kılmak için performans ölçümüne dayalı bir model geliştirmek,

- Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sektörel politikalara mekânsal boyut kazandırılabilmesi amacıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında yeni fakülteler kurmak.

2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- a) Özel Bütçe
- b) Hazine Yardımı
- c) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS Gelirleri
 - 3) Yaz Okulu Gelirleri
 - 4) İkinci Öğretim Gelirleri
- d) Döner Sermaye
- e) Bütçe Dışı Kaynak
 - 1) TÜBİTAK
 - 2) SAN-TEZ
 - 3) AB
 - 4) BAP
 - 5) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2014 yılı yatırımlarının finansman kaynağı Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1: 2014 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı (₺)

2014 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI							
Proje No	Projenin Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	BAP Emanet Hesabı	Kurum İçi Aktarma	Yedek Ödenek	Toplam Kaynak
2014H030330	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	200.000	-		-	-	200.000,00
2009H032130	Kampus Altyapısı	500.000	441.000		-	-	991.000,00
2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	17.296.000	49.000		+192.000	-	17.537.000,00
2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000	-		2.000	-	-
2014H030340	Muhtelif İşler	3.000.000	325.000		+500.000	-	3.825.000,00
2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.500.000	-		-690.000	-	2.810.000,00
2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	750.000	-	-	-	-	750.000,00
-	Kamulaştırma	2.000	-		-	-	2.000,00
GENEL TOPLAM		25.250.000	815.000	0	0	0	26.065.000,00

3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa'nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38. maddesinde "...Yükseköğretim paralıdır" hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

- 2547 sayılı yasanın 55. maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulan ödenekler,
- 2547 sayılı yasanın 46. maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- 2547 sayılı yasanın 58. maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılâtın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 26. maddesi uyarınca yürütülen yaz okulu öğretim ücreti gelirleridir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2014 yılı ödeneklerinin harcama ayrıntısı Tablo 2'de özetlenmiştir.

Tablo 2: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2014 Yılı Ödenek Harcama Tablosu (₺)


2014 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödenegi	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama	İptal Edilen Ödenek
59.372.000	5.306.909,82	64.678.909,82	63.242.157,54	1.436.752,28

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2014 yılı sermaye giderleri ödenek, harcama ve dağılım oranları Tablo 3'te özetlenmiştir.

Tablo 3: 2014 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları (₺)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	3.141.634,00	3.141.634,00	3.126.807,40	99,53
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	200.000,00	200.000,00	182.900,00	91,45
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	158.366,00	158.366,00	158.365,44	100,00
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.288.000,00	21.288.000,00	21.284.240,35	99,98
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.275.000,00	1.275.000,00	1.242.963,28	97,49
GENEL TOPLAM		25.455.000,00	25.455.000,00	25.995.276,47	100

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2014 yılı sermaye giderleri ekonomik kod harcama yüzdesi Şekil 1'de özetlenmiştir.



Şekil 1: Harcama Oranları

4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

4.1. Fiziksel Yapı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 769.091,37 m²'si Maliye Hazinesi olmak üzere, toplam 866.766,37 m² taşınmaz alana sahiptir. Üniversitemizin spor hizmet alanları; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Karacaoğlan Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası, squash salonu ve tenis kortlarından oluşan toplam on iki adet açık spor alanı ile 500 seyircili bir adet kapalı spor salonu bulunmaktadır. Açık spor alanları toplamı 18.300 m², kapalı spor salonu alanı ise 5.300 m² dir.

Tablo 4: 2014 Yılı Sonu Fiziki Kapalı Alanlar

	2014 YILI SONU FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m²)																
	İdari Alanlar				Eğitim Alanları				Sosyal Alanlar					Spor Alanları			
Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MYO ve Tüm Birimler	Personel Çalışma Alanı	Arşiv	Depo	Ambar	Akademik Personel Çalışma Alanı	Öğrenci Dersliği	Laboratuvar		Kantin	Kafeterya	Lojman	Yurtlar	Sağlık	Açık Spor Tesisler	Kapalı Spor Tesisleri	Sirkülasyon Alanı	Toplam
							Merkezi Lab.	Öğrenci Lab.									
REKTÖRLÜK																	
Rektörlük İdari Binalar	4260	100	100				2524			8090				14200	5300	2500	22874
FAKÜLTELER																	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	400	210	400		1900	2520		130	450							2520	8530
Fen Edebiyat Fakültesi	490	220	400		2100	3310		2120	550							3000	12190
Mühendislik Fakültesi	1600	700	1300		6500	9750		3750	1750							8650	34000
Mimarlık Tasarım ve Güzel San. Fak.	100	50	50		150	1350			50							400	2150
ENSTİTÜLER																	
Fen Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
YÜKSEKOKULLAR																	
Osmaniye MYO	350	100	100		2500	3500		3900	300							2300	13050
Düziçi MYO	150	100	100	1510	250	450		60	200	400				2000		500	3720
Bahçe MYO	200	100	240		350	570		165	175	260				600		800	2860
Kadirli MYO	400	100	200	140	500	1200		455	100	150				1500		1255	4500
Yabancı Diller Yüksekokulu	200	50	50		300	800										100	1500
MÜSTAKİL MERKEZLER																	
Amfi	2500																2500
Park Bahçeler Bakım Binası	200																200
Kütüphane	550																550
Personel Dinlenme Salonu	400																400
TOPLAM	11910	1730	2940	1650	14550	23620	2524	10580	3575	8900	0	0	0	18300	5300	22025	109304

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları ele alındığında, Karacaoğlan Yerleşkede bulunan üç adet toplantı salonu (A Blok'ta 50 kişilik, Rektörlük Küçük Salon 120 kişilik ve Rektörlük Büyük Salon 200 kişilik) ve bir adet amfi (480 kişilik) dışında, Kadirli ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında da birer adet toplantı salonu (50 kişilik) bulunmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sahip olduğu 2014 yılı sonu fiziki kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 4'te detaylı bir şekilde verilmiştir.

4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sahip olduğu eğitim amaçlı kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 4'te verilmiştir. Karacaoğlan Yerleşkesinde Mart 2007'de hizmete açılan 500 kişilik amfinin yanı sıra, merkezde ve meslek yüksekokullarında bulunan bilgisayar laboratuvarları, mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan laboratuvar ve atölyeler de eğitim alanları olarak gösterilmiştir.

Tablo 5: Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı	Kapasite 0-50	Kapasite 51-75	Kapasite 76-100	Kapasite 101-150	Kapasite 151-250	Kapasite 251-Üzeri	Toplam
Amfi			1	5		1	7
Sınıf	69	21	20	7			117
Bilgisayar Lab.	22						22
Atölye	11						11
Diğer Lab.	40						40
TOPLAM	142	21	21	12		1	197

4.1.2. Sosyal Alanlar

Sosyal alanlara, Tablo 4'te "Sosyal Alanlar" başlığı altında yer verilmiştir. Bu bölümde de öğrenci ve personel yemekhaneleri, kantin, kafeteryalar ile bu alanların niceliksel özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sahip olduğu kantin, kafeterya, öğrenci ve personel yemekhanesi hakkındaki bilgi Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar

BÖLÜMLER	Adet	Kapalı Alanı (m ²)	Kapasite (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	4	8.960	2.000
Kantin - Kafeterya	9	3.500	3.000
TOPLAM	13	12.460	5.000

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sahip olduğu lojman ve misafirhaneler hakkındaki bilgi Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7: Lojman

	Adet	Kapalı Alan (m ²)
Misafirhane	1	400,00
Lojman	-	-
TOPLAM	1	400,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesinde öğrenci yurdu bulunmamaktadır. YURTKUR'a ait Osmaniye Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, 500 kız ve 500 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 1000 öğrenciye hizmet vermektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Merkez Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortlarından oluşan toplam onüç adet açık spor tesisine sahiptir. Spor tesisleri hakkındaki bilgiler Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8: Spor Tesisleri

YERLEŞKE ADI	Kapalı Spor Tesis		Açık Spor Tesis	
	Adet	Alan (m ²)	Adet	Alan (m ²)
Karacaoğlan Yerleşkesi	1	5.300,00	5	14.200,00
Meslek Yüksekokulları			8	4.100,00
TOPLAM	1	5.300,00	13	18.300,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları ele alındığında, Merkez Yerleşkede bulunan dört adet toplantı ve beş adet seminer salonu dışında, Kadirli ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında da birer adet toplantı ve konferans salonu mevcuttur. Toplantı ve konferans salonları hakkındaki bilgiler Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9: Toplantı ve Konferans Salonları

	Toplantı Salonu (Adet)	Konferans Salonu (Adet)	TOPLAM
0-50 Kişilik	27		27
51-75 Kişilik		1	1
76-100 Kişilik		1	1
101-150 Kişilik		1	1
151-250 Kişilik		1	1
251-Üzeri		1	1

4.1.3. Hizmet Alanları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, akademik personel hizmet alanları ile idari personel hizmet alanları Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10: Hizmet Alanları

HİZMET ALANLARI	Büro Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	439	14.550,00	348
İdari Personel Hizmet Alanları	163	11.910,00	278
TOPLAM	602	26.460,00	626

4.1.4. Taşıtlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne ait mevcut taşıtların listesi Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11: Mevcut Taşıtlar

TAŞIT CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	TOPLAM
Binek Otomobil	6	2	8
Station Wagon	1	-	1
Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik)	3	-	3
Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	-	1
Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	2	-	2
Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik)	1	-	1
TOPLAM	14	2	16

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne ait mevcut iş makinelerinin listesi Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: Mevcut İş Makineleri

TAŞITIN CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	TOPLAM
İş Makinası (Kepçe)	1	-	1
Çim Bıçme Makineleri ve Traktörleri	8	-	8
Bahçe Traktörü	-	-	-
Traktör	4	-	4
Elektrikli Bisiklet	8	-	8
Römorklar	4	-	4
TOPLAM	25	-	25

4.1.5. Taşınmazlar

Mülkiyet durumuna göre taşınmazlarının dağılımına Tablo 13'te yer verilmiştir.

Tablo 13: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazların Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (m ²)			TOPLAM (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Hazine (Tahsisli)	Diğer		
Karacaoğlan Yerleşkesi	93.250,00	482.014,00	-	656.563,46	76.050,00 m ² 2014 yılına kadar kamulaştırma toplamı
Kadirli MYO		114.939,50		114.939,50	
Düziçi MYO		62.026,39		62.026,39	
Bahçe MYO			4.425,00	4.425,00	
TOPLAM	93.250,00	658.979,89	4.425,00	837.954,35	

Mülkiyet durumuna göre kapalı alanların dağılımına Tablo 14'te yer verilmiştir.

Tablo 14: Kapalı Alanların Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Kullanımdaki Kapalı Alan (m ²)	İnşaat Halindeki Kapalı Alan(m ²)	TOPLAM (m ²)
Karacaoğlan Yerleşkesi	98.224,00	31.710,00 (Kütüphane, Yüzme Havuzu ve İİBF)	129.934,00
Kadirli MYO	4.500,00	-	4.500,00
Düziçi MYO	3.720,00	-	3.720,00
Bahçe MYO	2.860,00	-	2.860,00
TOPLAM	109.304,00	31.710,00	141.014,00

Kapalı mekânlarının eğitim alanları, derslikler, ofisler, sağlık, barınma, beslenme, kültür, spor gibi hizmet açılımlarına göre dağılımları, Tablo 15'te verilmiştir.

Tablo 15: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

YERLEŞKE ADI	HİZMET ALANLARI (m ²)							
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Diğer (Depo,Tesis, İdari)	Toplam
Karacaoğlan Yerleşkesi	47.274,00			11.190,00		5.300,00	34.460,00	98.224,00
Kadirli MYO	2.155,00			250,00			2.095,00	4.500,00
Düziçi MYO	760,00			600,00			2.360,00	3.720,00
Bahçe MYO	1.085,00			435,00			1.340,00	2.860,00
TOPLAM	51.274,00			12.475,00		5.300,00	40.255,00	109.304,00

4.1.6. Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin ambar, arşiv alanları ve atölyelere ilişkin bilgiler Tablo 16'da verilmiştir.

Tablo 16: Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

	Adet	Alan (m ²)
Ambar Alanları	3	1.650,00
Arşiv Alanları	15	1.555,00
Atölyeler	11	4.450,00
TOPLAM	29	7.655,00

4.2. Örgüt Yapısı

Ülkelerarası rekabetin yaşandığı çağımızda bilgi temelli ekonomilerin gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alabildiği açıkça görülmektedir. Bilgi temelli ekonominin en önemli unsuru şüphesiz iyi yetişmiş, modern çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip insan kaynağıdır. Üniversiteler, hem bu tür insan kaynağına sahip hem de bu nitelikte insan yetiştiren kurumlar olarak, bu yarışta önemli bir role sahiptir. Son yıllarda Ülkemizde kurulan yeni üniversiteler ile Ülkemizin bilgi üretme potansiyelinin artırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren fiziki, akademik ve idari yapılanmasını, sağlayan, benimsediği ilkelerle şehriyle, bölgesiyle, ülkesiyle bütünleşen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, geçmiş dönemlerin amatör ruhunu bırakarak, eğitim hizmetlerinde profesyonelle daha büyük hedeflere doğru ilerlemektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Akademik Birimleri; Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere 5 Adet Fakülte ve Kadirli, Osmaniye, Erzin, Bahçe ve Düziçi olmak üzere 5 Adet Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile eğitim hizmeti vermektedir. Ayrıca, Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere 2 adet Enstitü bulunmaktadır. Rektörlüğe bağlı bölümlerimiz; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü ve Enformatik Bölümüdür. Rektörlüğe bağlı birimler; Dış İlişkiler Birimi, İç Denetim Birimi, Kalite Geliştirme Birimi, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜSEM), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (OKÜMERLAB) ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜENERMER) bulunmaktadır. Rektörlüğümüz idari teşkilatı ise Genel Sekreterlik Birimleri ve 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Döner Sermaye İşletmesi ile hizmetlerine devam etmektedir.

2014 yılı sonu itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin toplamı 8986'dır. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımı Tablo 17'de gösterilmiştir.

Tablo 17: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları (2014 Yılı Sonu İtibariyle)

BİRİM ADI	1.ÖĞRETİM			2.ÖĞRETİM			1. ve 2. ÖĞRETİM		
	KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM
Mühendislik Fakültesi	336	729	1065	179	752	931	515	1481	1996
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	319	265	584	221	295	516	540	560	1100
Fen-Edebiyat Fakültesi	185	143	328	131	66	197	316	209	525
Fakülteler Toplamı	840	1137	1977	531	1113	1644	1371	2250	3621
Kadirli MYO	155	405	556	11	67	78	166	468	634
Osmaniye MYO	452	1201	1653	275	1282	1557	727	2483	3210
Bahçe MYO	302	239	541	24	35	59	326	274	600
Düziçi MYO	183	240	423	0	0	0	183	240	423
MYO'lar Toplamı	1092	2081	3173	310	1384	1694	1402	3465	4867
Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)	78	178	256	0	0	0	78	178	256
Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora)	2	5	7	0	0	0	2	5	7
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)	28	30	58	28	71	100	56	102	157
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)	10	10	20	0	0	0	10	10	20
Enstitüler Toplam	118	223	341	28	71	100	146	295	440
Genel Toplam	2092	3482	5574	876	2584	3461	2968	6067	8986

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2014 yılı sonu itibariyle akademik ve idari kadroların dağılımı Tablo 18'de gösterilmiştir.

Tablo 18: Akademik ve İdari Personel Sayıları

YIL	MEMUR KADROSU (A)	AKADEMİK KADROSU (B)	KADROLU PERSONEL (A+B)	SÜREKLİ İŞÇİ
	278	348	626	6
2014	AÇIKLAMA	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
	PROFESÖR	13	32	45
	DOÇENT	14	69	83
	YRD. DOÇENT	75	35	110
	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	81	49	130
	OKUTMAN	15	28	43
	ÇEVİRİCİ	-	1	1
	EĞİTİM VE ÖĞRT. PLAN.	-	1	1
	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	145	61	206
	UZMAN	5	15	20
	TOPLAM	348	291	639

5. YATIRIMLAR İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2014 yılı içinde yatırım programında yer alan;

Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, DKH-Sosyal olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 2014 yılı bütçesinde tahsis edilen ödeneklerin % 100'ü kullanılmıştır.

2014 yılı yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; İlahiyat Fakültesi, Enstitüler Binası, Sosyal Tesis-Kreş Binası ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası Projesi hazırlanması işi yaptırılmıştır.

2014 yılı yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı Projemizde, kampüs içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları yaptırılmıştır. Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve altyapı projelendirme çalışmalarına 2015 yılı içerisinde de devam edecektir.

2014 yılı yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projemizde, 2011 yılı başında temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı ile Giriş Kapısı ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı Yapım İş'i tamamlanmıştır. 2012 yılında başlanılan Kütüphane Binası İnşaatı ile 2013 yılında başlanılan İİBF Binası İnşaatı İş'i devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Lojman ve Sosyal Tesisler projesinde, 2014 yılında iz bütçe nedeni ile bir yapılanma olmamış, 2015 yılı yatırım programına alınmış olup çalışmalar devam etmektedir.

2014 yılı Muhtelif İşler Projesi Gayrimenkul Büyük Onarım Projesi işinde, idari binanın, laboratuvarların ve derslik bloklarının onarımı, bakımı, tadilatı yapılmıştır. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları, dış cephe kaplamaları, bina içi boyama badana vb. işler yapılmıştır.

2014 yılı yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde 2013 yılında ihalesi yapılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun inşaat çalışmaları devam etmektedir.

2014 yılı yatırım programında yer alan ve yapımına 2010 yılı sonunda başlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının donanım ve cihazlarının alım işleri devam etmektedir.

2014 yılı yatırım programında yer alan Muhtelif İşler projemizde, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, Rektörlük birimleri ile akademik birimlerin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçları ile 1 adet hareketli iş makinası (Çim Biçme Traktörü) ile 2 adet elektrikli motosiklet alımı yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerine Uluslararası Öğrenci Başvuru Modülü-Bilgisayar Yazılım alımı ile Çeşitli Donanım Teçhizat alımı gerçekleştirilmiş ve öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2014 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

Tablo 19: 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Kapasite Artışı

FAALİYETLER	HEDEFLER
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısını 20.000'e yükseltmek
Kitap Koleksiyonu	Kitap koleksiyonu için 10.000 adet kitap satın almak
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	100.000 adet elektronik kitabı koleksiyona eklemek
Kataloglama	10.000 adet kataloglama yapmak

Tablo 20: 2014 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

FAALİYETLER	GERÇEKLEŞEN HEDEFLER
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısı 16.526 yükselmiştir (TUBİTAK-EKUAL)
Kitap Koleksiyonu	10.986 adet kitap satın alınmış, koleksiyona eklenmiştir
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	11.395 adet elektronik kitap koleksiyona eklenmiştir
Kataloglama	5.610 adet kitap kataloglanmıştır.

6. 2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2014 bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir.

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgesine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Verilen ödeneklerle, 2014 yılı içinde başlanılan ve devam eden projelerin 2015 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında bazı girişimlerde bulunulmuş ve çalışmalar devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversite'nin 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında beş fakültenin yanı sıra mevcut meslek yüksekokullarının birçok yeni programa öğrenci alması ve idari ve akademik personel sayısının hızla artması ile birlikte yemekhane, kütüphane, spor salonu, derslik, laboratuvar, atölye, büro vb. sosyal, kültürel ve eğitim alanlarına olan ihtiyaç katlanarak artmaktadır. Bu sebeple, 2016 Yılı Yatırım Programında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından sunulacak olan Bütçe Teklifinin bu çerçevede değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından idari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır.

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar şunlardır:

- Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması,
- Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

7. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

7.1. 2014H030330 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde, İlahiyat Fakültesi Mimari Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları, Enstitü Binası Mimari Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları, Sosyal Tesis ve Kreş Binası Mimari Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları ve yapılacak olan inşaat ihaleleri için belgelerin hazırlanması işleri yapılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2014 yılı ödeneği 200.000,00 ₺ olup, bu miktarın 182.900,00 ₺'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 92

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 21: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	20014H030330	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200.000,00 ₺	
Harcama	182.900,00 ₺	
Kalan Ödenek	17.100,00 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	92	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Proje Dök. Haz. İş	1	182.900,00 ₺
TOPLAM	1	182.900,00 ₺
Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; İlahiyat Fakültesi, Enstitü Binası, Sosyal Tesis-Kreş Binası ve Kadirli MYO Uygulamalı Bilimler Binası Projeleri hazırlanması işi yaptırılmıştır.		

7.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2014 yılı yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde, Giriş Kapısı İnşaatı yapım işi tamamlanmıştır. Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi yapım işleri yapılmış, muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Projenin 2014 yılı ödeneği 500.000,00 ₺ olup, bu ödeneye likit ödenekten 441.000,00 ₺ eklenerek oluşan 941.000,00 ₺ toplam ödeneğin, 940.601,47 ₺'si harcanmıştır. Kalan 398,53 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş olup, harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 22: Kampus Altyapısı

Proje No	2009H032130	
Projenin Adı	Kampus Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500.000,00 ₺ (Likit Aktarma = 441.000,00 ₺)	
Harcama	940.601,47 ₺	
Kalan Ödenek	398,53 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100	
Fiziki Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
OKÜ Kampus İçi Muhtelif Çevre Düzenlemesi İşİ	3	940.601,47
TOPLAM	3	940.601,47
Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde Kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmış, Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.		

7.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2011 yılı içinde temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı tamamlanmıştır. 2012 yılında başlatılan Kütüphane İnşaatı ile 2013 yılı sonunda başlayan İİBF Fakültesi İnşaatı devam etmektedir.

2014 yılı ödeneği 17.296.000,00 ₺ olup, bu ödeneye likit ödenekten 49.000,00 ₺, Lojman ve Sosyal Tesis Ödeneğinden 2.000,00 ₺, kurum içi aktarmalarla 190.000,00 ₺ eklenerek oluşan 17.537.000,00 ₺ ödeneğin 17.536.771,44 ₺'si harcanmıştır. Kalan 228,56 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş olup, harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 23: Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No	2009H032140	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	17.296.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	241.000,00 ₺	
Harcama	17.536.771,44 ₺	
Kalan Ödenek	228,56 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
OKÜ Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı İş	5	4.236.370,90 ₺
OKÜ Kütüphane Binası İnşaatı İş	7	7.992.380,67 ₺
OKÜ İİBF Binası İnşaatı İş	6	4.685.076,32 ₺
OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi Yapımı İş	2	606.423,55 ₺
TOPLAM	20	17.536.771,44 ₺
Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Yatırım Programında yer alan, Giriş Kapısı ve Çevresinin Düzenlenmesi İnşaatı Yapım İş ve Mühendislik Fakültesi İnşaatı yapım işi tamamlanmıştır. Kütüphane Binası İnşaatı işi ve İİBF Binası İnşaatı işi devam etmektedir.		

7.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin ihtiyaçlarından olan Lojman ve Sosyal Tesisler projesinde arazi sıkıntısı sebebi ve iz bütçe nedeni ile bir yapılanma olmamıştır.

2014 yılı ödeneği 2.000,00 ₺ olup, Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde kullanılmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 0

Tablo 24: Lojman ve Sosyal Tesisler

Proje No	2009H032150	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Kurum İçi Aktarma	2.000,00 ₺	
Harcama	0	
Kalan Ödenek	0	
Gerçekleşme Oranı %	0	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	0	0
TOPLAM	0	0
Diğer Açıklamalar: 2014 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.		

7.5. 2014H030340 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi 2014 Yılı ödeneği 3.000.000,00 ₺ olup, likit ödenekten aktarmalarla 325.000,00 ₺, bütçe içi aktarmalarla 500.000,00 ₺ eklenerek oluşan 3.825.000,00 ₺ ödeneğin 3.778.136,12 ₺'si harcanmıştır. Kalan 46.863,88 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş olup, harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler Projesi işimizde, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından, idari binaların, laboratuvarların ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı, çatı onarımları ve dış cephe kaplamaları, bina içi boya, badana işlemleri yapılmıştır.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, 2014 yılında faaliyete giren 34.000 m² kapalı alana sahip Mühendislik Fakültesi binasına büro mobilyaları ve öğrenci sıraları, perdeler, bilgisayar ve benzeri malzeme alımları yapılmıştır. Ayrıca idari binalar ile mevcut fakülte ve yüksekokulların yeni açılan bölümlerinin donanım ihtiyaçları karşılanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bilgisayar yazılım alımları yapılmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, Fen Bilimleri ve Sosyal bilimler alanında 10.986 adet (Türkçe + Yabancı Dil) kitap alımı gerçekleştirilmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 25: Muhtelif İşler Projesi (Kümülatif)

Proje No	2014 H030340
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.000.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Aktarma	500.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Ekleme	325.000,00 ₺
Kullanılabilir Ödenek	3.825.000,00 ₺
Harcama	3.778.136,12 ₺
Kalan Ödenek	46.863,88 ₺
Nakdi Gerçekleşme%	100
Fiziki Gerçekleşme%	100

Tablo 26: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2014 H030340	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi: (Büyük Onarım)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	450.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	500.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek Ekleme	325.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	1.275.000,00 ₺	
Harcama	1.242,963,28 ₺	
Kalan Ödenek	32.036,72 ₺	
Nakdi Gerçekleşme%	100	
Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	124	1.242.963,28 ₺
TOPLAM	124	1.242.963,28 ₺
Diğer Açıklamalar: 2014 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Tadilat işi, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapıldı.		

Tablo 27: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2014 H030340	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.770.000,00 ₺	
Harcama	1.769.057,19 ₺	
Kalan Ödenek	942,81 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Büro Mefruşat Alımları	5516	636.094,09
Okul Mefruşatı Alımları	159	87.525,75
Diğer Mefruşat Alımları	4	4.725,90
Büro Makinaları Alımları	50	73.117,96
Bilgisayar Alımları	90	180.522,13
Laboratuvar Cihazı Alımları	3	6.431,00
İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	176	291.523,09
Diğer Makine ve Teçhizat Alımları	202	467.412,19
Hareketli İş Makinesi Alımları	1	17.405,00
Kara Taşıtı Alımları	2	4.300,08
TOPLAM	-	1.769.057,19
Diğer Açıklamalar: Yukarıda belirtilen satın almalarla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır.		

Tablo 28: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2014 H030340	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	380.000,00 ₺	
Harcama	366.745,30 ₺	
Kalan Ödenek	13.254,70 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	%97	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Switch+Barkod Yazıcı+Bilg Tem.Kompresörü	(30+1+2)	1.227,20
Sunucu Alımı	1+2+1	84.370,00
Modül Ve Switch Alımı	30+4+1	17.110,00
Dijital Ekran	3	18.231,00
Omurga Anahtar Cihazı Tip1 Ve Tip2.+Monitör12 Adet--Kasa 14 Adet	1+1	87.441,66
Uluslararası Öğrenci Başvuru Modülü-Bilgisayar Yazılımı Alımı	1 Adet	3.540,00
Microsoft Open Value Eğitim Kiralama Söz (1 Yıl Süreli)	1 Adet (200 Kullanıcı)	18.172,00
Fakültelerde Alınan Lisanslar (3 Adet)	3 Adet	14691,00
Sonicwall.. (2 Yıl Süreli)--Logsing..(1 Yıl Süreli)	2 Adet (2 Yıl Süreli++ 1 Yıl Süreli)	85.668,00
Hazırlık Okulu Modülü	1 Adet	9.440
Acces Point Lisansı	64 Adet	11.101,44
Veeam Backup And Replication Enterprize For Wmware Yazılımı. (8cpu)	1 Adet	15.753,00
TOPLAM	-	366.745,30
Diğer Açıklamalar: Başkanlığımıza ayrılan bütçe Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu malzemeler ile yazılım programı alımları için harcanmıştır.		

Tablo 29: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2014 H030340	
Projenin Adı	Muhtelif İşler / Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	400,000.00 ₺	
Harcama	399.370,35 ₺	
Kalan Ödenek	629,65 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	99,84	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) Kitap Alımı	10.986	384.277,76
Veri Tabanı Aboneliği	1	15.092,59
TOPLAM		399.370,35
Diğer Açıklamalar: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) alanında 10.986 adet kitap alımı yapılmıştır.		

7.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri işimizde; Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı devam etmektedir.

Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi 2014 yılı ödeneği 3.500.0000,00 ₺ olup bu miktarın 2.806.867,44 ₺'si harcanmış, bu ödenekten 190.000,00 ₺ Derslik ve Merkezi Birimler Projesine, Muhtelif İşler Projesine de 500.000,00 ₺ ödenek aktarması yapılmıştır.

Tablo 30: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	2008H050160	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.500.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	690.000,00 ₺ (Derslik ve Merkezi Birimlerine Aktarıldı)	
Kullanılabilir Ödenek	2.810.000,00 ₺	
Harcama	2.806.867,44 ₺	
Kalan Ödenek	3.132,56 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
OKÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı İşİ	8	2.806.867,44
TOPLAM	8	2.806.867,44
Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2014 yılı yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşİ başlamış olup devam etmektedir.		

7.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı işimizde, 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2014 yılı ödeneği 750.000,00 ₺ olup bu miktarın 750.000,00 ₺'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 31: DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje No	2010K121290	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İşİ	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	750.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0	
Harcama	750.000,00 ₺	
Kalan Ödenek	0	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşİ	1	750.000,00
TOPLAM	1	750.000,00
Diğer Açıklamalar: 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.		

7.8. Kamulaştırma Giderleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 2014 yılında kamulaştırma giderleri olarak 2.000,00 ₺ ödenek tahsis edilmiş olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 32: Kamulaştırma Giderleri

Proje No		
Projenin Adı	Kamulaştırma Giderleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Harcama	0	
Kalan Ödenek	2.000,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Parsel Numaralı Taşınmazın Kamulaştırılması	0	0,00
TOPLAM	0	0,00
Diğer Açıklamalar: Kamulaştırma giderleri olarak ayrılan ödenek yetersiz olduğundan 2014 yılında harcama olmamıştır.		

7.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri

2014 yılında önceki yıldan devreden projelerle birlikte toplam 35 adet Bilimsel Araştırma Projesi desteklenmiş olup, yıl içerisinde bu projelerin 3'ü tamamlanmıştır. Proje sayıları ve ödenekleri Tablo 21'de yer almaktadır.

Tablo 33: Projeler Toplamı

PROJELER	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJELER	YIL İÇİNDE EKLENEN PROJELER	TOPLAM	YIL İÇİNDE TAMAMLANAN	TOPLAM ÖDENEK ₺
AB					
BAP	25	50	75	25	132.163,00
DPT	1	-	1	-	2.136,06
TÜBİTAK	5	2	7	3	637.463,00
SANTEZ	-	-	-	-	-
DİĞER	-	-	-	-	-
TOPLAM	4	50	83	28	771.762,06

2014 Yılı Devam Eden Projeler

2014 yılında, Etüt Proje harcamaları kaynağından, Üniversitenin önemli bir ihtiyacı olan İlahiyat Fakültesi, Enstitü Binası, Sosyal Tesis Misafirhane-Kreş ve Kadirli MYO Uygulamalı Bilimler Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi çalışmaları tamamlanmıştır.

OKÜ kampus içi muhtelif yerlerde bulunan Otopark ve Çevre Düzenleme Projeleri 2014 yılı ödeneği dâhilinde tamamlanmıştır. Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı bu dönem içinde tamamlanmıştır.

Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, yerleşkenin çeşitli alanlarında sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılmıştır. Yerleşkenin tamamını kapsayan drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir.

Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımı işi devam etmektedir.

Yıllara sair Kütüphane Binası İnşaatı ve İİBF Binası İnşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir.

2014 yılı başında temeli atılarak inşaatına başlanılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatı Yapım İşisi devam etmektedir.

2015 Yılı Devam Eden Projeler

2015 yılı içinde, 100.000,00 ₺ ödeneği bulunan Etüt Proje harcamaları kaynağından, yeni projeler ve olası revize projelerin Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi için harcanacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe, Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Binası Yapım İşisi için bu yılki 2.000.000,00 ₺ ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

2.000.000,00 ₺ ödeneği bulunan Kampus Altyapı Kaleminden, Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, rektörlük önü çevre düzeni-peyzajı işi başta olmak üzere tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Mühendislik Fakültesi kampus giriş kapısı ve yerleşkenin tamamını kapsayan drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir.

790.000,00 ₺ Büyük Onarım Projesi ödeneğinin tamamı bina onarım işlerinde kullanılacaktır. Başta MYO'lar olmak üzere yapılan ve tüm üniversitenin ihtiyacına yönelik, diğer yapılması planlanan bakım onarım çalışmaları dikkate alınarak ödeneğin tamamı harcanacaktır.

10.000,00 ₺ ödeneği bulunan Teknolojik Araştırma kaleminden, Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımında kullanılacaktır.

15.500.000,00 ₺ ödeneği olan Derslik Birimleri ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan ve 2015 ilk çeyreğinde tamamlanacak olan Kütüphane Binası İnşaatı başta olmak üzere, devam eden yıllara sair İİBF Binası İnşaatı ve yine bu proje içinde yer alan yeni projeler olan İlahiyat Fakültesi, Enstitü Binası ve Kadirli MYO Uygulamalı Bilimler Binası inşaatları devamı için ödeneğin tamamı harcanacaktır.

2.000,00 ₺ ödeneği olan Lojman ve Sosyal Tesis Projesi içinde yer alan Sosyal Tesis Misafirhane ve Kreş Binası inşaatında kullanılacaktır.

Kamulaştırma işlemleri için konulan 2.000.000,00 ₺ ödeneğin tamamı kamulaştırma işlemlerinde kullanılacaktır.

8. ÖNERİLER

Üniversite kurmak ve yönetmek bir ekip meselesi olduğundan, bu süreci istenildiği gibi yürütebilmek için, iyi bir ekiple, doğru bir şekilde yola çıkmak gerekmektedir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yeni olmasına rağmen gelişime açık bir üniversitedir. Bizler üniversite olarak bir taraftan kuruluşumuzu tamamlamaya çalışırken, sınırlı öğretim elemanı kadromuz ile en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktayız.

Bizler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, belirli bir alanda uzmanlaşmayı, söz sahibi olmayı kendimize hedef olarak belirledik. Bu alan da ‘enerji’ alanıydı. Bu konuda da ciddi yatırımlar gerçekleştirerek konuyla ilgili olarak laboratuvarlar oluşturduk. Daha sonra da enerji konusunda eğitimler vermek üzere bir program hazırladık. Şu anda hem laboratuvarı (uygulamayı) hem de teoriyi veren Türkiye’deki tek Üniversite haline geldik. Bunun hem Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi açısından gurur vesilesi hem de bölgemiz açısından ciddi bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Osmaniye; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay gibi sanayisi gelişen belirli alanlarda da gelişmiş olan illere komşudur. Bu illere de hizmet vermeyi önemli bir parametre olarak görüyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi açık-kapalı spor alanları ile seminer salonlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanan rezervasyon programı ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin yanı sıra, Osmaniye’liler, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Karacaoğlan Yerleşkesi spor alanları ve seminer salonlarında faaliyetler gerçekleştirmektedirler.

Günümüzde mesleki eğitimin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yönünde gerek Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, gerekse tüm Yükseköğretim kurumları sistem içerisinde değişik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların başında da meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması gelmektedir. Eskiden üniversiteye girebilmek zor iken, günümüzde üniversite sayısının artması ve üniversitedeki kontenjan sayısının artmasıyla üniversiteye ulaşmak artık daha kolay hale gelmiş bulunmaktadır.

Bizler, “yükseköğrenim sistemi içerisinde nasıl kaliteli hizmet sunabiliriz, mezun öğrencilerimize nasıl iş imkânları sağlayabiliriz, topluma nasıl kaliteli hizmet edebiliriz” çabası içerisindeyiz. Tabi bunun için hem akademik yapının güçlenmesi gerekiyor hem de fiziki ortamların bu eğitimi verecek düzeye gelmesi gerekiyor.

Yeni yatırımlarımızla hızla modern ve diğer üniversiteler ile rekabet edebilir bir konuma gelme yolunda ilerleyen Üniversitemizin, hâlihazırdaki arazileri yetersiz duruma gelmektedir. Kurulması planlanan sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. 2015 yılı için kamulaştırma ödeneklerimizin artırılmasından memnuniyet duymaktayız. Ancak verilen ödenekler planlanan kamulaştırma işlemleri için yetersiz kalmaktadır. Gelecek yıllarda da kamulaştırmaya ayrılan ödeneklerin artarak devam etmesini istiyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

2016 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken, mutlaka kamulaştırmaya ayrılan ödeneklerin artırılması ve yeni açılacak idari ve akademik birimlerimizin donanım ihtiyacının karşılanması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi için büyük önem arz etmektedir.

EK:1

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ							2014 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU 4. DÖNEM (ARALIK SONU)											
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM									2014 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi								1000- ₺	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2013 Kümülatif Harcama	2014 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA			
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam	
35998	431	2014H030330	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2014	Osmaniye	0	200	726	200	0	200	0	0	183		183	
35999	431	2009H032130	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2016	Osmaniye	0	5.000	1.161	500	441	941	0	0	500	441	941	
36000	431	2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2016	Osmaniye	0	80.000	54.538	17.296	49	17.345	192	0	17.488	49	17.537	
36001	431	2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesisler	Özel Bütçe	2015	Osmaniye	0	6.000	0	2	0	2	0	0	0	0	0	
36002	431	2014H030340	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2014	Osmaniye	0	3.000	4.821	3.000	325	3.325	500	0	3.453	325	3.778	
	431		Kamulaştırma Ödeneği	Özel Bütçe	2014	Osmaniye	0	0	4.916	2	0	2	0	0	0	0	0	
TOPLAM							0	94.200	66.162	21.000	815	21.815	690	0	21.624	815	22.439	
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM SPOR									2014 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi								1000- ₺	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2013 Kümülatif Harcama	2014 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA			
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam	
38242	431	2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2015	Osmaniye	0	6.000	1.060	3.500	0	3.500	0	690	2.807	0	2.807	
TOPLAM							0	6.000	1.060	3.500	0	3.500	0	690	2.807	0	2.807	
SEKTÖR ADI: DKH TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA									2014 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi								1000- ₺	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2013 Kümülatif Harcama	2014 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA			
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam	
37819	431	2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2014	Osmaniye	0	6.279	5.529	750	0	750	0	0	750	0	750	
TOPLAM							0	6.279	5.529	750	0	750	0	0	750	0	750	
GENEL TOPLAM							0	106.479	72.751	25.250	815	26.065	690	690	25.181	815	25.996	

EK:2

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ															
BÜTÇE TÜRÜ:	GENEL BÜTÇE												2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺		
SEKTÖRÜ/ ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
EĞİTİM	7		100.200	0	0	67.222	0	0	24.500	0	815	25.315	24.431	815	25.246
DHK	1		6.279	0	0	5.529	0	0	750	0	0	750	0	0	750
TOPLAM	8		106.479			72.751			25.250			26.065	24.431	815	25.996