



2015

Yılı Yatırım Programı

İzleme ve Değerlendirme Raporu



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ SUNUMU	5
1. GENEL DEĞERLENDİRME	6
1.1. Kuruluşun Misyonu	6
1.2. Kuruluşun Vizyonu.....	6
1.3. Temel Değerlerimiz	6
1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	6
2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	7
3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI	8
4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	10
4.1. Fiziksel Yapı	10
4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler	12
4.1.2. Sosyal Alanlar.....	12
4.1.3. Hizmet Alanları	13
4.1.4. Taşıtlar	14
4.1.5. Taşınmazlar.....	14
4.2. Örgüt Yapısı.....	16
5. YATIRIMLAR İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	18
6. 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	19
6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	19
7. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	20
7.1. 2015H035540 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	20
7.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı	21
7.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	22
7.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi	23
7.5. 2015H034550 Muhtelif İşler Projesi	24
7.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi	29
7.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı	30
7.8. Kamulaştırma Giderleri.....	31
7.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri	32
8. ÖNERİLER.....	34
EK:1	35
EK:2	36

TABLÖLAR

TABLO 1: 2015 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI (₺)	8
TABLO 2: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ'NİN 2015 YILI ÖDENEK HARCAMA TABLOSU (₺)	9
TABLO 3: 2015 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD DAĞILIMLARI VE ORANLARI (₺)	9
TABLO 4: FİZİKİ KAPALI ALANLAR	11
TABLO 5: EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER	12
TABLO 6: YEMEKHANELER, KANTİN VE KAFETERİYALAR	12
TABLO 7: LOJMAN	12
TABLO 8: SPOR TESİSLERİ	13
TABLO 9: TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI	13
TABLO 10: HİZMET ALANLARI	13
TABLO 11: MEVCUT TAŞITLAR	14
TABLO 12: MEVCUT İŞ MAKİNELERİ	14
TABLO 13: MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI	14
TABLO 14: KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI	15
TABLO 15: KAPALI MEKÂNLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI	15
TABLO 16: AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER	15
TABLO 17: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI	16
TABLO 18: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYILARI	17
TABLO 19: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	20
TABLO 20: KAMPUS ALTYAPISI	21
TABLO 21: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	22
TABLO 22: LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER	23
TABLO 23: MUHTELİF İŞLER PROJESİ (KÜMÜLATİF)	24
TABLO 24: YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	25
TABLO 25: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	26
TABLO 26: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	27
TABLO 27: YAYIN ALIMLARI VE YAPIMLARI PROJESİ	28
TABLO 28: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	29
TABLO 29: DKH MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	30
TABLO 30: KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	31
TABLO 31: PROJELER	32

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1: HARCAMA ORANLARI	9
ŞEKİL 2: OKÜ ÖĞRENCİ SAYILARI	17

YÖNETİCİ SUNUMU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir Üniversite olmuştur.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırarak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmayı amaç edinmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi fiziki ve akademik alanda sürekli gelişim göstererek, 21. yy Türkiye'sinin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürümekte olup fiziki ve sosyal alanlar tesis ederek personel ve öğrencilerin hizmetine sunmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2015 yılı içerisinde bölgenin en büyük ve Türkiye'nin sayılı büyüklükteki Mühendislik Fakültesi Binası ile bünyesinde kütüphanenin yanında öğrencilere yönelik birçok modern birimi barındıran Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu hizmete açmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası inşaatı ise tamamlanma aşamasına gelmiştir. Sosyal Tesis ve Kreş Binası, Enstitüler Binası ile Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binasının inşaatları devam etmektedir. İlahiyat Fakültesi Binası ihale süreçleri tamamlanmış olup, 2016 yılı içerisinde inşaatla başlanması planlanmaktadır.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2015 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.



Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Misyonu

Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmaktır.

1.2. Kuruluşun Vizyonu

Nitelikli insan kaynaklarımızla üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sürekli hale getirerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen önder bir üniversite olmaktır.

1.3. Temel Değerlerimiz

İnsan Odaklı: Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma

Katılımcı: Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma

Kalite Odaklı: Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma

Yenilikçi ve Rekabetçi: Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma: Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme

Adalet ve Eşitlik: Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme

Evrensel Değerleri Esas Alma: Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma

Çevreyi Koruma: Üniversite paydaşlarının, çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma

1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirmek,
- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği kurarak, değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirmek,
- Eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, eğitimde etkinliğinin artırılması, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapıyı güçlendirmek,
- Kaliteli eğitim verilmesi için, Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirerek toplam kalite ve iyi yönetim anlayışını üniversitede hâkim kılmak için performans ölçümüne dayalı bir model geliştirmek,

- Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sektörel politikalara mekânsal boyut kazandırılabilmesi amacıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında yeni fakülteler kurmak.

2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- a) Özel Bütçe
- b) Hazine Yardımı
- c) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS Gelirleri
 - 3) Yaz Okulu Gelirleri
 - 4) İkinci Öğretim Gelirleri
- d) Döner Sermaye
- e) Bütçe Dışı Kaynak
 - 1) TÜBİTAK
 - 2) SAN-TEZ
 - 3) AB
 - 4) BAP
 - 5) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2015 yılı yatırımlarının finansman kaynağı Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1: 2015 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı (₺)

2015 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI							
Proje No	Projenin Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	BAP Emanet Hesabı	Kurum İçi Aktarma	Yedek Ödenek	Toplam Kaynak
2015H035540	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	100.000					100.000
2009H032130	Kampus Altyapısı	2.000.000			-814.000		1.186.000
2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	15.500.000					15.500.000
2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000					2.000
2015H034550	Muhtelif İşler	2.498.000	850.000		359.000		3.707.000
2015H034560	Yayın Alımı	400.000			5.000		405.000
2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	500.000		450.000		2.950.000
2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000					10.000
-	Kamulaştırma	2.000.000					2.000.000
GENEL TOPLAM		24.510.000	1.350.000	0	0		25.860.000

3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa'nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38. maddesinde "...Yükseköğretim paralıdır" hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

- 2547 sayılı yasanın 55. maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulan ödenekler,
- 2547 sayılı yasanın 46. maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- 2547 sayılı yasanın 58. maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılâtın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 26. maddesi uyarınca yürütülen yaz okulu öğretim ücreti gelirleridir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2015 yılı ödeneklerinin harcama ayrıntısı Tablo 2'de özetlenmiştir.

Tablo 2: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2015 Yılı Ödenek Harcama Tablosu (₺)


2015 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama	İptal Edilen Ödenek
63.631.000,00	10.138.456,34	73.769.456,34	69.279.301,03	4.490.155,31

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2015 yılı sermaye giderleri ödenek, harcama ve dağılım oranları Tablo 3'te özetlenmiştir.

Tablo 3: 2015 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları (₺)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	1.882.000,00	1.880.633,33	1.880.633,33	99,9
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	100.000,00	2.950,00	2.950,00	3
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	250.000,00	239.454,58	239.454,58	96
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.638.000,00	17.459.719,90	17.459.719,90	89
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.990.000,00	1.988.852,88	1.988.852,88	99,9
GENEL TOPLAM		25.860.000,00	23.571.610,69	23.571.610,69	91

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2015 yılı sermaye giderlerinin genel toplama oranlı ekonomik kod harcama yüzdesi Şekil 1'de özetlenmiştir.



Şekil 1: Harcama Oranları

4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

4.1. Fiziksel Yapı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi merkeze yaklaşık 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 659.345,16 m²'si Maliye Hazinesi olmak üzere, toplam 788.575,79 m² taşınmaz alana sahiptir. Üniversitemizin spor hizmet alanları; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Karacaoğlan Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası, squash salonu ve tenis kortlarından oluşan toplam on iki adet açık spor alanı ile 500 seyircili bir adet kapalı spor salonu bulunmaktadır. Açık spor alanları toplamı 18.300 m², kapalı spor salonu alanı ise 8.530 m²'dir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları ele alındığında, Karacaoğlan yerleşkesinde bulunan dört adet toplantı salonu (A Blok'ta 50 kişilik, Rektörlük Küçük Salon 120 kişilik, Rektörlük Büyük Salon 200 kişilik ve OKÜ Yaşam Merkezi 134 kişilik) ve bir adet amfi (480 kişilik) dışında, Kadirli ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında da birer adet toplantı salonu (50 kişilik) bulunmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sahip olduğu fiziki kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 4'te detaylı bir şekilde verilmiştir.

Tablo 4: Fiziki Kapalı Alanlar

Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MYO ve Tüm Birimler	2015 YILI SONU FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)																
	İdari Alanlar				Eğitim Alanları				Sosyal Alanlar					Spor Alanları			
	Personel Çalışma Alanı	Arşiv	Depo	Ambar	Akademik Personel Çalışma Alanı	Öğrenci Dersliği	Laboratuvar		Kantin	Kafeterya	Lojman	Yurtlar	Sağlık	Açık Spor Tesisler*	Kapalı Spor Tesisleri	Sirkülasyon Alanı	Toplam
REKTÖRLÜK																	
Rektörlük İdari Binalar	4260	100	100					2524		8090				14200	8530	2500	26104
FAKÜLTELER																	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	400	210	400		1900	2520		130	450							2520	8530
Fen Edebiyat Fakültesi	490	220	400		2100	3310		2120	550							3000	12190
Mühendislik Fakültesi	1400	650	1250		5800	8750		3750	1750							8650	32000
İlahiyat Fakültesi	200	50	50		700	1000											2000
Mimarlık Tasarım ve Güzel San. Fakültesi	100	50	50		700	1350			50							400	2700
ENSTİTÜLER																	
Fen Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
YÜKSEKOKULLAR																	
Osmaniye MYO	350	100	100		2500	3500		3900	300							2300	13050
Düzici MYO	150	100	100	1510	250	450		60	200	400				2000		500	3720
Bahçe MYO	200	100	240		350	570		165	175	260				600		800	2860
Kadirli MYO	300	75	150	140	350	1000		455	100	150				1500		1255	3975
Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	100	25	50		150	200											525
Yabancı Diller Yüksekokulu	200	50	50		300	800										100	1500
MÜSTAKİL MERKEZLER																	
Amfi	2500																2500
Park Bahçeler Bakım Binası	200																200
Kütüphane	14750																14750
Personel Dinlenme Salonu	400																400
TOPLAM	26110	1730	2940	1650	15100	23620	2524	10580	3575	8900	0	0	0	18300	8530	22025	127284

* **NOT:** Açık Spor Tesisleri kapalı alanlar tablosunda yer almış ancak toplama dâhil edilmemiştir.

4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesinde Mart 2007’de hizmete açılan 500 kişilik amfinin yanı sıra, yine merkezde ve meslek yüksekokullarında bulunan bilgisayar laboratuvarları, mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan laboratuvar ve atölyeler de eğitim alanları olarak Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5: Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı	Kapasite 0–50	Kapasite 51–75	Kapasite 76–100	Kapasite 101–150	Kapasite 151–250	Kapasite 251–Üzeri	Toplam
Amfi			3	5		1	9
Sınıf	69	21	20	7			117
Bilgisayar Laboratuvarı	24						24
Atölye	11						11
Diğer Laboratuvarlar	40						40
TOPLAM	144	21	21	12		1	201

4.1.2. Sosyal Alanlar

Sosyal alanlara, Tablo 1’de “Sosyal Alanlar” başlığı altında yer verilmiştir. Bu bölümde de öğrenci ve personel yemekhaneleri, kantin, kafeteryalar ile bu alanların niceliksel özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin sahip olduğu kantin, kafeterya, öğrenci ve personel yemekhanesi hakkındaki bilgi Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar

BÖLÜMLER	Adet	Kapalı Alanı (m ²)	Kapasite (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	4	8.960	2.000
Kantin - Kafeterya	11	3.700	3.000
TOPLAM	15	12.660	5.000

Tablo 7: Lojman

	Adet	Kapalı Alanı (m ²)
Misafirhane	1	400,00
Lojman	-	-
TOPLAM	1	400,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi’nde öğrenci yurdu bulunmamaktadır. YURTKUR’a ait Osmaniye Yüksek Öğrenim Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları, Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Merkez Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortlarından oluşan toplam on üç adet açık spor tesisine sahiptir. Spor Tesisleri hakkındaki bilgiler Tablo 8’te gösterilmiştir.

Tablo 8: Spor Tesisleri

YERLEŞKE ADI	Kapalı Spor Tesisi		Açık Spor Tesisi	
	Adet	Alan (m ²)	Adet	Alan (m ²)
Karacaoğlan Yerleşkesi	1	8.300,00	5	14.200,00
Meslek Yüksekokulları			8	4.100,00
TOPLAM	1	8.300,00	13	18.300,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları ele alındığında, Merkez Yerleşkede bulunan dört adet toplantı ve beş adet seminer salonu dışında, Kadirli ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında da birer adet toplantı ve konferans salonu mevcuttur. Toplantı ve konferans salonları hakkındaki bilgiler Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9: Toplantı ve Konferans Salonları

	Toplantı Salonu (Adet)	Konferans Salonu (Adet)	TOPLAM
0–50 Kişilik	27		27
51–75 Kişilik		1	1
76–100 Kişilik		1	1
101–150 Kişilik		1	1
151–250 Kişilik		1	1
251–Üzeri		1	1

4.1.3. Hizmet Alanları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, akademik personel hizmet alanları ile idari personel hizmet alanları Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10: Hizmet Alanları

HİZMET ALANLARI	Büro Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	439	14.550,00	388
İdari Personel Hizmet Alanları	183	12.710,00	304
TOPLAM	602	26.460,00	692

4.1.4. Taşıtlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne ait mevcut taşıtların listesi Tablo 11'de verilmiştir.

Tablo 11: Mevcut Taşıtlar

TAŞIT CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	TOPLAM
Binek Otomobil	5	2	7
Station Wagon	1	-	1
Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik)	-	-	-
Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	-	1
Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	2	-	2
Otobüs (Sürücü dâhil 34 kişilik)	1	-	1
TOPLAM	10	2	12

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne ait mevcut iş makinelerinin listesi Tablo 12'de verilmiştir.

Tablo 12: Mevcut İş Makineleri

TAŞITIN CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma ait Taşıt	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	TOPLAM
İş Makinası	1	-	1
Çim Biçme Makineleri ve Traktörleri	9	-	9
Traktör	4	-	4
Elektrikli Bisiklet	8	-	8
Römorklar	4	-	4
TOPLAM	26	-	26

4.1.5. Taşınmazlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mülkiyet durumuna göre taşınmazlarının dağılımına Tablo 13'te yer verilmiştir.

Tablo 13: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazların Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (m ²)			TOPLAM (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye Hazine (Tahsisli)	Diğer		
Karacaoğlan Yerleşkesi	111.710,65	482.379,27		594.089,92	92.575,57 m ² Kamulaştırma
Bahçe MYO		114.939,50		114.939,50	
Düziçi MYO	13.094,98		4.425,00	17.519,98	
Kadirli MYO		62.026,39		62.026,39	
TOPLAM	124.805,63	659.345,16	4.425,00	788.575,79	

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mülkiyet durumuna göre kapalı alanların dağılımına Tablo 14'te yer verilmiştir.

Tablo 14: Kapalı Alanların Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Kullanımdaki Kapalı Alan (m ²)	İnşaat Halindeki Kapalı Alan(m ²)	TOPLAM (m ²)
Karacaoğlan Yerleşkesi	116.204,00	20.510,00	136.714,00
Bahçe MYO	2.860,00		2.860,00
Düziçi MYO	3.720,00		
Kadirli MYO	4.500,00	8.000,00	12.500,00
TOPLAM	127.284,00	28.510,00	155.794,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin kapalı mekânlarının eğitim alanları, derslikler, ofisler, sağlık, barınma, beslenme, kültür, spor gibi hizmet açılımlarına göre dağılımları, Tablo 15'te verilmiştir.

Tablo 15: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

YERLEŞKE ADI	HİZMET ALANLARI (m ²)							
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Diğer (Depo,Tesis, İdari)	Toplam
Karacaoğlan Yerleşkesi	47.824,00			11.190,00		8.530,00	48.660,00	116.204,00
Bahçe MYO	1.085,00			435,00			1.340,00	2.860,00
Düziçi MYO	760,00			600,00			2.360,00	3.720,00
Kadirli MYO	2.155,00			250,00			2.095,00	4.500,00
TOPLAM	51.824,00			12.475,00		8.530,0	54.455,00	127.284,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin ambar, arşiv alanları ve atölyelere ilişkin bilgiler Tablo 16'da verilmiştir.

Tablo 16: Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

	Adet	Alan (m ²)
Ambar Alanları	3	1.650,00
Arşiv Alanları	19	1.805,00
Atölyeler	11	4.450,00
Depo	8	400,00
Sığınak	1	214,00
TOPLAM	42	8.519,00

4.2. Örgüt Yapısı


Ülkelerarası rekabetin yaşandığı çağımızda bilgi temelli ekonomilerin gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alabildiği açıkça görülmektedir. Bilgi temelli ekonominin en önemli unsuru şüphesiz iyi yetişmiş, modern çağın gerektirdiği bilgi ve donanımına sahip insan kaynağıdır. Üniversiteler, hem bu tür insan kaynağına sahip hem de bu nitelikte insan yetiştiren kurumlar olarak, bu yarışta önemli bir role sahiptir. Son yıllarda ülkemizde kurulan yeni üniversiteler ile ülkemizin bilgi üretme potansiyelinin artırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, kuruluşundan itibaren fiziki, akademik ve idari yapılanmasını, sağlanan bütçe olanaklarıyla gerçekleştirirken, benimsediği ilkelerle şehriyle, bölgesiyle, ülkesiyle bütünleşme gayreti içinde olup, gelişimine devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Akademik Birimleri; Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere 5 Adet Fakülte ve Kadirli, Osmaniye, Erzin, Bahçe ve Düziçi olmak üzere 5 Adet Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile eğitim hizmeti vermektedir. Ayrıca, Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere 2 adet Enstitü bulunmaktadır. Rektörlüğe bağlı bölümlerimiz ise; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü ve Enformatik Bölümüdür. Rektörlüğe bağlı birimler; Dış İlişkiler Birimi, İç Denetim Birimi, Kalite Geliştirme Birimi, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜSEM), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (OKÜMERLAB) ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜENERMER)'dir. Rektörlüğümüz idari teşkilatı ise Genel Sekreterlik Birimi ve 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Döner Sermaye İşletmesinden oluşmaktadır.

2015 yılı sonu itibarıyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin toplamı 11.272'dir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrenci sayıları, örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere iki ayrı grupta, kız ve erkek öğrencilerin sayıları dikkate alınarak Tablo 17'de verilmiştir.

Tablo 17: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları

BİRİM ADI	1. ÖĞRETİM			2. ÖĞRETİM			1. ve 2. ÖĞRETİM		
	KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM
MYO	1.277	2.435	3.712	399	1.590	1.989	1.676	4.025	5.701
YÜKSEKOKULLAR	56	71	127	0	0	0	56	71	127
FAKÜLTELER	1.151	1.597	2.748	669	1.490	2.159	1.820	3.087	4.907
ENSTİTÜLER	168	278	446	17	74	91	185	352	537
GENEL TOPLAM	2.652	4.381	7.033	1.085	3.154	4.239	3.737	7.535	11.272



Şekil 2: OKÜ Öğrenci Sayıları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2015 yılı sonu itibariyle akademik ve idari kadroların dağılımı Tablo 18'de gösterilmiştir.

Tablo 18: Akademik ve İdari Personel Sayıları

YIL	MEMUR KADROSU (A)	AKADEMİK KADROSU (B)	KADROLU PERSONEL (A+B)	SÜREKLİ İŞÇİ
2015	304	388	692	6
	AÇIKLAMA	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
	PROFESÖR	16	26	42
	DOÇENT	14	54	68
	YRD. DOÇENT	81	48	129
	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	87	35	122
	OKUTMAN	17	24	41
	ÇEVİRİCİ	-	1	1
	EĞİTİM VE ÖĞRT. PLAN.	-	1	1
	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	169	48	217
	UZMAN	4	16	20
TOPLAM		388	253	641

5. YATIRIMLAR İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2015 yılı içinde yatırım programında yer alan;

2015 yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim ve Spor, DKH-Sosyal sektörü olmak üzere 2 sektör altında toplanmıştır. 2015 yılı yatırım için tahsis edilen ödeneklerin % 91'i kullanılmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2015 Yılı Yatırım Programında yer alan;

- ✚ 2015 yılında kamulaştırılması planlanan alanların birden fazla mirasçısı olması nedeniyle kamulaştırma çalışmaları kısmen yapılmış, diğer alanlar için kamulaştırma kararı alınarak mahkeme süreci başlatılmıştır.
- ✚ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası Projesi ve İhale dokümanı hazırlanması işi yaptırılmıştır.
- ✚ Kampus Altyapısı Projesi işimizde; 2015 yılı içinde Merkez Yerleşkemize Doğalgaz Alımı ve Abonelik İşlemleri işi yapılmıştır. Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
- ✚ Merkezi Derslik ve Birimler Projesi işimizde, 14.750 m² kapalı alana sahip Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatı tamamlanmıştır. İİBF Binası İnşaatı işi devam etmekte olup, 2015 yılı içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Sosyal Tesis-Kreş Binası ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası İnşaatları devam etmektedir.
- ✚ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi işimizde; Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı tamamlanmıştır.
- ✚ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi işimizde; 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.
- ✚ Muhtelif İşler Projesi işimizde;

Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından, çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, Rektörlük Birimleri ile Akademik Birimlerin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi, bilgisayar kasası gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerine uluslararası öğrenci başvuru modülü, bilgisayar yazılım alımı ile çeşitli donanım teçhizat alımı gerçekleştirilmiş ve öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2015 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları ve Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir.

6. 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları ve Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir.

Akademik ve İdari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla, tahsis edilen kaynakların bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Verilen ödeneklerle, 2015 yılı içinde tamamlanamayan projelerin 2016 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında bazı girişimlerde bulunulmuş ve çalışmalar devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversite'nin 2015-2016 eğitim öğretim yılında beş fakültenin yanı sıra mevcut meslek yüksekokullarının birçok yeni programa öğrenci alması ve idari ve akademik personel sayısının hızla artması ile birlikte yemekhane, kütüphane, spor salonu, derslik, laboratuvar, atölye, büro vb. sosyal, kültürel ve eğitim alanlarına olan ihtiyaç katlanarak artmaktadır. Bu sebeple, 2017 Yılı Yatırım Programında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından sunulacak olan Bütçe Teklifinin bu çerçevede değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından idari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır.

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar şunlardır:

- Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması,
- Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karşılaşılan temel sorunlardır.

7. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

7.1. 2015H035540 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası Mimari Avan Projesi hazırlanması işi yaptırılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2015 yılı ödeneği 100.000,00 ₺ olup, bu miktarın 2.950,00 ₺'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 3

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 3

Tablo 19: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	2015H035540	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	100.000,00 ₺	
Harcama	2.950,00 ₺	
Kalan Ödenek	97.050,00 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	3	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	3	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Proje Doküman Hazırlama İşİ	1	2.950,00 ₺
TOPLAM	1	2.950,00 ₺
Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası Avan Projesi hazırlanması işi yaptırılmıştır.		

7.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2015 yılı içinde Merkez Yerleşkemize “Doğalgaz Alımı ve Abonelik İşlemleri İş” yapılmıştır. Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Projenin 2015 yılı ödeneği 2.000.000,00 ₺ olup, bu ödeneğin 364.000,00 ₺’si Muhtelif İşler, 450.000,00 ₺’si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine olmak üzere toplam 814.000,00 ₺’si kurum içi aktarmalarla aktarılmış, 599.512,11 ₺’si harcanmış olup, kalan 586.487,89 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 50 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 50

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 55

Tablo 20: Kampus Altyapısı

Proje No	2009H032130	
Projenin Adı	Kampus Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000.000,00 ₺	
Kurum İçi Aktarma	814.000,00 ₺	
Harcama	599.512,11 ₺	
Kalan Ödenek	586.487,89 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	50	
Fiziki Fiziki Gerçekleşme%	55	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
OKÜ Merkez Yerleşkesine Doğalgaz Alımı ve Abonelik işlemleri İş	1	599.512,11
TOPLAM	1	599.512,11
Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2015 yılı içinde Merkez Yerleşkemize “Doğalgaz Alımı ve Abonelik işlemleri İş” yapılmıştır. Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.		

7.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Yatırım Programında yer alan, Kütüphane Binası İnşaatı Yapım İşi tamamlanmıştır. İİBF Binası İnşaatı işi devam etmekte olup, bu yıl içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Sosyal Tesis-Kreş Binası ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası inşaatları devam etmektedir.

2015 yılı ödeneği 15.500.000,00 ₺ olup, bu ödeneğin 13.956.261,89 ₺'si harcanmıştır. Kalan 1.543.738,11 ₺ yılsonunda iptal edilmiş olup, harcama % 90 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 90

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 95

Tablo 21: Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No	2009H032140	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	15.500.000,00 ₺	
Harcama	13.956.261,89 ₺	
Kalan Ödenek	1.543.738,11 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	90	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	95	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
TOPLAM	30	13.956.261,89 ₺
Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Yatırım Programında yer alan, Kütüphane Binası İnşaatı Yapım İşi tamamlanmıştır. İİBF Binası İnşaatı işi devam etmekte olup, bu yıl içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Sosyal Tesis-Kreş Binası ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası inşaatları devam etmektedir.		

7.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin ihtiyaçlarından olan Lojman ve Sosyal Tesisler projesinde arazi sıkıntısı sebebi ve iz bütçe nedeni ile bir yapılanma olmamıştır.

2015 yılı ödeneği 2.000,00 ₺ olup, 2015 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 0

Tablo 22: Lojman ve Sosyal Tesisler

Proje No	2009H032150	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Kurum İçi Aktarma	0	
Harcama	0	
Kalan Ödenek	2.000,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	0	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	0	0
TOPLAM	0	0
Diğer Açıklamalar: 2015 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.		

7.5. 2015H034550 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi 2015 Yılı ödeneği 2.498.000,00 ₺ olup, likit ödenekten aktarmalarla 359.000,00 ₺, bütçe içi aktarmalarla 850.000,00 ₺ eklenerek oluşan 3.707.000,00 ₺ ödeneğin 3.585.796,03 ₺'si harcanmıştır. Kalan 121.203,97 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş olup, harcama %99 oranında gerçekleşmiştir.

Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından, çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi, bilgisayar kasası gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerine Uluslararası Öğrenci Başvuru Modülü, Bilgisayar Yazılım alımı ile Çeşitli Donanım Teçhizat alımı gerçekleştirilmiş ve öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2015 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 23: Muhtelif İşler Projesi (Kümülatif)

Proje No	2015 H034550
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.498.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Aktarma	359.000,00 ₺
Kurum İçi Ödenek Ekleme	850.000,00 ₺
Kullanılabilir Ödenek	3.707.000,00 ₺
Harcama	3.585.796,03 ₺
Kalan Ödenek	121.203,97 ₺
Nakdi Gerçekleşme%	99
Fiziki Gerçekleşme%	100

Tablo 24: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2015 H034550	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi: (Büyük Onarım)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	790.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	350.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek Ekleme	850.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	1.990.000,00 ₺	
Harcama	1.988.852,88 ₺	
Kalan Ödenek	1.147,12 ₺	
Nakdi Gerçekleşme%	100	
Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	171	1.988.852,00
TOPLAM	171	1.988.852,00
Diğer Açıklamalar: 2015 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Tadilatı işi, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapıldı.		

Tablo 25: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2015 H034550	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.268.690,00 ₺	
Harcama	1.267.918,99 ₺	
Kalan Ödenek	771,01 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Mamul Mal Alımları	-	1.267.918,99
TOPLAM	-	1.267.918,99
Diğer Açıklamalar: Yukarıda belirtilen satın almalarla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi, bilgisayar kasası gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır.		

Tablo 26: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2015 H034550	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	986.652,00 ₺	
Harcama	973.644,07 ₺	
Kalan Ödenek	13.004,12 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	%99	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
EsetNod32 Antivirüs Programı Alımı (1 Yıl Süreli)	600 Adet	21.034,68
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Alımı	1 Adet	112.017,40
EBYS İle İlgili Bilgisayar Yazılımı	1 Adet	15.000,00
Lisans Alımı (VEAM BACKUP-VEAM ONE FOR)	2 Adet	12.980,00
EBYS Çevrimdışı Hatırlatma Modülü	1 Adet	6000,00
Personel Özlük İşleri Yönetimi Web Tabanlı Versiyon Güncelleme Alımı	1 Adet	18.880,00
PC Alımı (DMO)	4 Adet	4.335,04
EBYS İçin Yedekleme Ünitesi Alımı (6x6 TB) + (6x4 TB)	2 Adet	19.470,00
EBYS İçin HP 3Par 7200 Data Storage İçin 1,2 TB 10K SAS Disk Alımı	6 Adet	19.470,00
HP 7000 Şase İçin 8GB San Switch Alımı	1 Adet	16.520,00
Dizüstü Bilgisayar 1 Adet İ5 ve 2 Adet İ7	3 Adet	6.836,92
PC Alımı DMO	4 Adet	5.228,16
Mini PC Alımı	1 Adet	999,46
Network Alt Yapı + PC + Monitör + Dizüstü Bilgisayar	6 Adet	108.650,29
TOPLAM	-	437.674,45
Diğer Açıklamalar: Başkanlığımıza ayrılan bütçe Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu malzemeler ile yazılım programı alımları için harcanmıştır.		

Tablo 27: Yayın Alımları ve Yapımları Projesi

Proje No	2015 H034560	
Projenin Adı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	400.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	5.000,00 ₺	
Harcama	403.938,24 ₺	
Kalan Ödenek	1.061,76 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	99,74	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) Kitap Alımı	8.039	336.114,07
Veri Tabanı Aboneliği	3	67.824,17
TOPLAM		403.938,24
Diğer Açıklamalar: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) alanında 8.039 adet kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca 3 adet veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir.		

7.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri işimizde; Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı tamamlanmıştır.

2015 yılı ödeneği 2000.0000,00 ₺ olup, bu ödeneye kurum içi ödenek aktarmalarla 450.000,00 ₺, likit ödenekten aktarmalarla 500.000,00 ₺, toplam 950.000,00 ₺ ekleme yapılmış ve oluşan 2.950.000,00 ₺ ödeneğin 2.903.945,90 ₺'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 28: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	2008H050160	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2000.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	950.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	2.950.000,00 ₺	
Harcama	2.903.945,90 ₺	
Kalan Ödenek	46.054,10 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	99	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
OKÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı İşİ	9	2.903.945,90
TOPLAM	9	2.903.945,90
Diğer Açıklamalar: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2015 yılı yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşİ tamamlanmıştır.		

7.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı işimizde, 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2015 yılı ödeneği 10.000,00 ₺ olup bu miktarın 10.000,00 ₺'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 29: DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje No	2010K121290	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İşİ	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	10.000,00 ₺	
Harcama	10.000,00 ₺	
Kalan Ödenek	0	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının Eksikleri İle Donanım Ve Cihazlarının Alımları	1	10.000,00
TOPLAM	1	10.000,00
Diğer Açıklamalar: 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.		

7.8. Kamulaştırma Giderleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 2015 yılında kamulaştırma giderleri olarak 2.000.000,00 ₺ ödenek tahsis edilmiş olup, bu miktarın tamamı mahkeme kararına istinaden emanet hesaplarına alınmış, 1.295.410,80 ₺'si harcanmış, kalan 704.589,20 ₺ ödenek için mahkeme kamulaştırma kararı sonucu beklenmekte olup, sonuca göre ödeme yapılacaktır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 30: Kamulaştırma Giderleri

Proje No		
Projenin Adı	Kamulaştırma Giderleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000.000,00 ₺	
Harcama	1.295.410,80 ₺	
Kalan Ödenek	704.589,20 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	65	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
270 Ada 13 Parsel Numaralı Taşınmazın Kamulaştırılması	32	1.295.410,80
TOPLAM	32	1.295.410,80
Diğer Açıklamalar: 270 Ada 13 Parsel Numaralı Taşınmazın Kamulaştırılması tamamlanmış olup, 270 Ada 7 Parsel taşınmaz maliki ile uzlaşma sağlanamadığı için Tescil ve fiyat tespiti için dava açılmıştır.		

7.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri

2015 yılında önceki yıldan devreden projelerle birlikte toplam 56 adet Bilimsel Araştırma Projesi desteklenmiş olup, yıl içerisinde bu projelerin 5'i tamamlanmıştır. Proje sayıları ve ödenekleri Tablo 31'de yer almaktadır.

Tablo 31: Projeler

PROJELER	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJELER	YIL İÇİNDE EKLENEN PROJELER	TOPLAM	YIL İÇİNDE TAMAMLANAN	TOPLAM ÖDENEK
AB	1	1	2	DEVAM EDİYOR	84.400 AVRO
BAP	56	-	56	5	1.674.405,89 ₺
DPT	1	-	1	DEVAM EDİYOR	
TÜBİTAK	6	-	6	2	1.138.186,00 ₺
SANTEZ					
DİĞER (DOĞAKA VE SODES)		2	2	DEVAM EDİYOR	

2015 Yılı Devam Eden Projeler

2015 yılı içinde, Etüt Proje harcamaları kaynağından, Üniversitenin önemli bir ihtiyacı olan Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası Mimari ve Tesisatlar Uygulama Avan Projelerinin yapılması hizmet alımı işi yapılmıştır.

Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, Merkez Yerleşkemize Doğalgaz alımı ve Abonelik işlemleri işi yapılmış, imalat süreci devam etmektedir. Tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Yerleşkenin tamamını kapsayan Drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir.

OKÜ Kampus İç Muhtelif yerlerde bulunan Otopark ve Çevre Düzenleme Projeleri 2016 yılı ödeneği dâhilinde tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımının tamamlanması planlanmaktadır.

Merkezi Derslik ve Birimler Projesi işimizde, 14.750 m² kapalı alana sahip Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatı tamamlanmış olup, 2013 içinde başlayan İİBF Binası ve 2015 yılı içinde temeli atılarak inşaatına başlanılan Enstitü Binası, Sosyal Tesis-Kreş Binası ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası inşaatları devam etmektedir.

2015 ilk yarısında ihaleye çıkarılan İlahiyat Fakültesi Binası projelerinin inşaat yapım işi ihale süreci devam etmektedir.

2014 yılı başında temeli atılarak inşaatına başlanılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatı 2015 yılı sonunda tamamlanmıştır.

2016 Yılı Devam Eden Projeler

2016 yılı içinde, 100.000,00 ₺ ödeneği bulunan Etüt Proje harcamaları kaynağından, yeni projeler ve olası revize projelerin Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi için harcanacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe, bu yılki 2.000.000,00 ₺ ödeneğin tamamı yeni spor tesisi projeleri için kullanılacaktır.

2.000.000,00 ₺ ödeneği bulunan Kampus Altyapı Kaleminden, Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, rektörlük önü çevre düzeni-peyzajı işi başta olmak üzere tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Mühendislik Fakültesi kampus giriş kapısı ve yerleşkenin tamamını kapsayan drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir.

Muhtelif İşler Proje harcamaları kaynağından;

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi, bilgisayar kasası gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerine Bilgisayar Yazılım alımı ile Çeşitli Donanım Teçhizat ihtiyaçları karşılanacaktır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2016 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

1.869.000,00 ₺ Büyük Onarım Projesi ödeneği, başta MYO'lar olmak üzere, üniversitenin ihtiyacına yönelik, diğer yapılması planlanan bakım onarım çalışmaları dikkate alınarak ödeneğin tamamı harcanacaktır.

1.000.000,00 ₺ ödeneği bulunan Teknolojik Araştırma kaleminden, Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımında kullanılacaktır.

15.800.000,00 ₺ ödeneği olan Derslik Birimleri ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan ve 2016 ilk çeyreğinde tamamlanacak olan yıllara sair İİBF Binası İnşaatı ve yine bu proje içinde yer alan yeni projeler olan İlahiyat Fakültesi, Enstitü Binası ve Kadirli MYO Uygulamalı Bilimler Binası inşaatları devamı için ödeneğin tamamı harcanacaktır.

2.000,00 ₺ ödeneği olan Lojman ve Sosyal Tesis Projesi içinde yer alan Sosyal Tesis Misafirhane ve Kreş Binası inşaatında kullanılacaktır.

8. ÖNERİLER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yeni olmasına rağmen gelişime açık bir üniversitedir. Bizler üniversite olarak bir taraftan yatırım karakterli altyapı ihtiyaçlarımızı tamamlamaya çalışırken, diğer taraftan sınırlı öğretim elemanı kadromuz ile en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktayız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, belirli bir alanda uzmanlaşmayı, söz sahibi olmayı kendimize hedef olarak belirledik. Bu alan da ‘enerji’ alanıydı. Bu konuda da ciddi yatırımlar gerçekleştirerek konuyla ilgili olarak laboratuvarlar oluşturduk. Daha sonra da enerji konusunda eğitimler vermek üzere bir program hazırladık. Şu anda hem laboratuvarı (uygulamayı) hem de teoriyi veren Türkiye’deki tek Üniversite haline geldik. Bunun hem Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi açısından gurur vesilesi hem de bölgemiz açısından ciddi bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Osmaniye; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay gibi sanayisi gelişen belirli alanlarda da gelişmiş olan illere komşudur. Bu illere de hizmet vermeyi önemli bir parametre olarak görüyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi açık-kapalı spor alanları ile seminer salonlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanan rezervasyon programı ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin yanı sıra, Osmaniye’liler, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Karacaoğlan Yerleşkesi spor alanları ve seminer salonlarında faaliyetler gerçekleştirmektedirler.

Günümüzde mesleki eğitimin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yönünde gerek Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, gerekse tüm Yükseköğretim kurumları sistem içerisinde değişik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların başında da meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması gelmektedir. Günümüzde üniversite sayısının ve üniversitedeki kontenjan sayısının artmasıyla üniversiteye ulaşmak artık daha kolay hale gelmiş bulunmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, “yükseköğrenim sistemi içerisinde nasıl kaliteli hizmet sunabiliriz, mezun öğrencilerimize nasıl iş imkânları sağlayabiliriz, topluma nasıl kaliteli hizmet edebiliriz” çabası içerisindeyiz. Tabi bunun için hem akademik yapının güçlenmesi gerekiyor hem de fiziki ortamların bu eğitimi verecek düzeye gelmesi gerekiyor.

Yeni yatırımlarımızla hızla modern ve diğer üniversiteler ile rekabet edebilir bir konuma gelme yolunda ilerleyen Üniversitemizin, hâlihazırdaki arazileri yetersiz duruma gelmektedir. Kurulması planlanan sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. 2016 yılı için kamulaştırma ödeneklerimizin olmamasına rağmen kamulaştırılması planlanan arazilerin mahkeme aşamasında olması nedeniyle, mahkeme sonuçlarına göre yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. Gelecek yıllarda da kamulaştırmaya ayrılan ödeneklerin artarak devam etmesini istiyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

2017 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken, mutlaka kamulaştırmaya ayrılan ödeneklerin artırılması ve yeni açılacak idari ve akademik birimlerimizin donanım ihtiyacının karşılanması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi için büyük önem arz etmektedir.

EK:1

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ							2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU										
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM							2015 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi										
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2014 Kümülatif Harcama	2015 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam
35998	431	2015H034540	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri	Özel Bütçe	2015	Osmaniye	0	100	909	100	0	100	0	0	3	0	3
35999	431	2009H032130	Kampus Altyapısı	Özel Bütçe	2016	Osmaniye	0	6.000	1.731	2.000	0	2.000	0	814	600	0	600
36000	431	2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2016	Osmaniye	0	100.000	75.106	15.500	0	15.500	0	0	13.956	0	13.956
36001	431	2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesisler	Özel Bütçe	2015	Osmaniye	0	1.000	0	2	0	2	0	0	0	0	0
36002	431	2015H034550	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2015	Osmaniye	0	2.498	0	2.498	850	3.348	359	0	2.858	837	3.695
36003	431	2015H034560	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	Özel Bütçe	2015	Osmaniye	0	400	0	400	0	400	5	0	404		404
	431		Kamulaştırma Ödeneği	Özel Bütçe	2015	Osmaniye	0	0	4.916	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
TOPLAM							0	110.088	82.662	22.500	850	23.350	364	814	19.821	837	20.658
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM SPOR							2015 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi										
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2014 Kümülatif Harcama	2015 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam
38242	431	2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2015	Osmaniye	0	6.624	3.500	2.000	5.00	2.500	450	0	2.884	20	2.904
TOPLAM							0	6.624	3.500	2.000	5.00	2.500	450	0	2.884	20	2.904
SEKTÖR ADI: DKH TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA							2015 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi										
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2014 Kümülatif Harcama	2015 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam
37819	431	2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2014	Osmaniye	0	6.666	6.656	10	0	10	0	0	10	0	10
TOPLAM							0	6.666	6.656	10	0	10	0	0	10	0	10
GENEL TOPLAM							0	123.378	92.818	24.510	1.350	25.860	814	814	22.715	857	23.572

EK:2

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ															
BÜTÇE TÜRÜ:	GENEL BÜTÇE												2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺		
SEKTÖRÜ/ ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
EĞİTİM	8		116.712	86.162	0	86.162	24.500	0	24.500	24.500	1.350	25.860	22.705	857	23.562
DHK	1		6.666	0	0	6.656	10	0	10	10	0	10	10	0	10
TOPLAM	9		123.378	86.162		92.818	24.510	0	24.510	24.510	1.350	25.870	22.715	857	23.572