



2017

Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ SUNUMU	4
1. GENEL DEĞERLENDİRME	5
1.1. Kuruluşun Misyonu.....	5
1.2. Kuruluşun Vizyonu.....	5
1.3. Temel Değerlerimiz	5
1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	5
2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	6
3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI	7
4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	8
4.1. Fiziksel Yapı.....	8
4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler	10
4.1.2. Sosyal Alanlar.....	11
4.1.3. Toplantı ve Konferans Salonları	12
4.1.4. Hizmet Alanları	12
4.1.5. Taşıtlar	12
4.1.6. Taşınmazlar.....	13
5. ÖRGÜT YAPISI.....	15
5.1. Öğrenci Sayıları	16
6. YATIRIMLAR İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	18
7. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	20
7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	20
7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	20
8. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	21
8.1. 2017H035420 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	21
8.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı.....	22
8.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	23
8.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi	24
8.5. 2017H035440 Muhtelif İşler Projesi	25
8.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi.....	30
8.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı	31
8.8. Kamulaştırma Giderleri	32
8.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri	33
8.10 2017 Yılı Devam Eden Projeler.....	43
9. ÖNERİLER.....	43
EK:1	45
EK:2	46

TABLOLAR

TABLO 1: 2017 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI (₺)	7
TABLO 2: 2017 YILI ÖDENEK HARCAMA VE GELİR FARKLARI TABLOSU (₺)	8
TABLO 3: 2017 YILI SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KOD DAĞILIMLARI VE HARCAMA ORANLARI (₺)	8
TABLO 4: FİZİKİ KAPALI ALANLAR.....	9
TABLO 5: EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER.....	10
TABLO 6: YEMEKHANELER, KANTİN VE KAFETERİYALAR	11
TABLO 7: LOJMAN	11
TABLO 8: SPOR TESİSLERİ.....	11
TABLO 9: HİZMET ALANLARI.....	12
TABLO 10: HİZMET ALANLARI.....	12
TABLO 11: MEVCUT TAŞITLAR	12
TABLO 12: MEVCUT İŞ MAKİNELERİ.....	13
TABLO 13: MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZLARIN DAĞILIMI (m ²)	13
TABLO 14: KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI.....	13
TABLO 15: KAPALI MEKÂNLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI	14
TABLO 16: AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER	14
TABLO 17: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI.....	16
TABLO 18: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYILARI.....	17
TABLO 19: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	21
TABLO 20: KAMPUS ALTYAPISI	22
TABLO 21: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER.....	23
TABLO 22: LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER	24
TABLO 23: MUHTELİF İŞLER PROJESİ (KÜMÜLATİF)	25
TABLO 24: YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ	26
TABLO 25: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	27
TABLO 26: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF İŞLER PROJESİ.....	28
TABLO 27: YAYIN ALIMLARI VE YAPIMLARI PROJESİ.....	29
TABLO 28: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	30
TABLO 29: DKH MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	31
TABLO 30: KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	32
TABLO 31: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI	33
TABLO 32: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DETAY TABLOSU.....	33
TABLO 33: BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PT2 PROJELERİ.....	33
TABLO 34: BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PT3 PROJELERİ.....	34
TABLO 35: BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PT5 PROJELERİ.....	40

RESİMLER

RESİM 1: OKÜ YAŞAM MERKEZİ.....	10
RESİM 2: REKTÖRLÜK BİNASI	14

YÖNETİCİ SUNUMU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir üniversite olmuştur.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırarak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü arttırmayı amaç edinmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2017 yılı içerisinde yatırım programında yer alan Sosyal Tesis-Kreş Binasını tamamlamıştır. 2015 yılı içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, 2016 yılı başında başlanılan İlahiyat Fakültesi Binası, 2017 yılı ilk yarısında başlayan Bahçe MYO Binası ve 2017 yılı sonunda başlayan Kadirli Yemekhane Binası İnşaatları devam etmektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2017 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.



Prof. Dr. Murat TÜRK
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Misyonu

Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini arttırmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü arttırmaktır.

1.2. Kuruluşun Vizyonu

Nitelikli insan kaynaklarımızla üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sürekli hale getirerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen önder bir üniversite olmaktır.

1.3. Temel Değerlerimiz

İnsan Odaklı

Kalite Odaklı

Katılımcı

Girişimci, Yenilikçi ve Rekabetçi

Adalet ve Eşitlik İlkelerine Bağlı

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma

Etik Değerlere Bağlı

Araştırma Odaklı

Çevreye Duyarlı

1.4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk İlkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirmek,
- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği kurarak, değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda kişilerin istihdam becerilerini arttırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirmek,
- Eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, eğitimde etkinliğinin artırılması, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapıyı güçlendirmek,
- Kaliteli eğitim verilmesi için, Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirerek toplam kalite ve iyi yönetim anlayışını üniversitede hâkim kılmak için performans ölçümüne dayalı bir model geliştirmek,
- Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ekonomik, sosyal,

kültürel ve sektörel politikalara mekânsal boyut kazandırılabilmesi amacıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında yeni fakülteler kurmak.

2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- Özel Bütçe
- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS Gelirleri
 - 3) Yaz Okulu Gelirleri
 - 4) İkinci Öğretim Gelirleri
- Döner Sermaye
- Bütçe Dışı Kaynaklar
 - 1) TÜBİTAK
 - 2) SAN-TEZ
 - 3) AB
 - 4) BAP
 - 5) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2017 yılı yatırımlarının finansman kaynağı Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1: 2017 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı (₺)

2017 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI					
Proje No	Projenin Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	Kurum İçi Aktarma	Toplam Kaynak
2017H035420	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	100.000	65.000		165.000
2009H032130	Kampus Altyapısı	2.000.000			2.000.000
2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	15.000.000	5.250.000	-40.000	20.210.000
2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000			2.000
	Kamulaştırma	2.000			2.000
2017H035440	Muhtelif İşler	4.896.000	1.166.000		6.062.000
2017H035450	Yayın Alımı	1.000.000		-145.000	855.000
2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000	1.820.000	+185.000	2.007.000
2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	500.000			500.000
GENEL TOPLAM		23.502.000	8.301.000		31.803.000

3. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa'nın 130. maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38. Maddesinde "Yükseköğretim paralıdır" hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

- 2547 sayılı yasanın 55. maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulan ödenekler,
- 2547 sayılı yasanın 46. maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- 2547 sayılı yasanın 58. maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 26. maddesi uyarınca yürütülen yaz okulu öğretim ücreti gelirleridir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2017 yılı ödeneklerinin harcama ayrıntısı Tablo 2'de özetlenmiştir.

Tablo 2: 2017 Yılı Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (₺)

2017 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN ÖDENEK	YIL SONU ÖDENEK TOPLAMI	YIL SONU HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK
80.639.000	13.231.256,56	93.870.256,56	90.630.753,90	3.239.502,66

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2017 yılı sermaye giderleri ekonomik kod dağılımları ve harcama oranları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3: 2017 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Harcama Oranları (₺)

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	ORAN
38.82.00.01-01.3.9.00-2-06.1	2.056.000,00	201.000,00	0,00	2.257.000,00	1.692.577,74	74,99
38.82.00.01-01.3.9.00-2-06.3	250.000,00	19.000,00	44.000,00	225.000,00	203.718,28	90,54
38.82.00.01-08.1.0.00-2-06.5	2.000,00	2.005.000,00	0,00	2.007.000,00	1.961.363,77	97,73
38.82.00.01-08.2.0.00-2-06.1	1.000.000,00	0,00	145.000,00	855.000,00	851.296,69	99,57
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.1	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	1.210.331,68	71,45
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.2	100.000,00	65.000,00	0,00	165.000,00	164.020,00	99,41
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.5	17.002.000,00	5.250.000,00	40.000,00	22.212.000,00	22.199.573,64	99,94
38.82.00.01-09.4.1.00-2-06.7	896.000,00	990.000,00	0,00	1.886.000,00	1.833.993,49	97,24
38.82.00.01-09.8.8.00-2-06.1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
TOPLAM	23.502.000,00	8.530.000,00	229.000,00	31.803.000,00	30.616.875,29	96,27

4. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

4.1. Fiziksel Yapı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi merkeze yaklaşık 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 657.909,49 m²'si Maliye Hazinesi olmak üzere, toplam 771.591,85 m² taşınmaz alana sahiptir. Üniversitemizin spor hizmet alanları; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Karacaoğlan Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası, squash salonu ve tenis kortlarından oluşan toplam on altı adet açık spor alanı ile kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Açık spor alanları toplamı 21.800 m², kapalı spor salonu alanı ise 8.530 m²'dir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sahip olduğu fiziki kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 4'te detaylı bir şekilde verilmiştir.

Tablo 4: Fiziki Kapalı Alanlar

Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MYO ve Tüm Birimler	2017 YILI SONU FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)																
	İdari Alanlar				Eğitim Alanları				Sosyal Alanlar					Spor Alanları		Sirkülasyon Alanı	Toplam
	Personel Çalışma Alanı	Arşiv	Depo	Ambar	Akademik Personel Çalışma Alanı	Öğrenci Dersliği	Laboratuvar		Kantin	Kafeterya	Lojman	Yurtlar	Sağlık	Açık Spor Tesisler	Kapalı Spor Tesisleri		
							Merkezi Lab.	Öğrenci Lab.									
REKTÖRLÜK																	
Rektörlük İdari Binalar	4260	100	100				2524			8090				17700	8530	2500	26104
FAKÜLTELER																	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	600	300	600		2750	3900		1430	700							3450	13730
Fen Edebiyat Fakültesi	840	380	750		3770	5830		2250	1000							5520	20340
Mühendislik Fakültesi	1400	650	1250		5800	8750		3750	1750							8650	32000
Mimarlık Tasarım ve Güzel San. Fak.	100	50	50		700	1350			50							400	2700
İlahiyat Fakültesi	200	50	50		700	1000											2000
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	50				50	75											175
ENSTİTÜLER																	
Fen Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
YÜKSEKOKULLAR																	
Osmaniye MYO	350	100	100		2500	3500		3900	300							2300	13050
Düziçi MYO	150	100	100	1510	250	450		60	200	400				2000		500	3720
Bahçe MYO	200	100	240		350	570		165	175	260				600		800	2860
Kadirli MYO	300	75	150	140	350	1000		455	100	150				1500		1255	3975
Yabancı Diller Yüksekokulu	200	50	50		300	800										100	1500
Kadirli Uyg. Bilimleri YO	50	25	50		100	125											350
Sağlık Yüksekokulu	50	50	50		230												380
BESYO																	
MÜSTAKİL MERKEZLER																	
Amfi	2500																2500
Park Bahçeler Bakım Binası	200																200
Kütüphane	14750																14750
Personel Dinlenme Salonu+ Sosyal Tesis	2980																2980
Kreş	1000																1000
TOPLAM	30290	2030	3540	1650	17850	27520	2524	12010	4275	8900	0	0	0	21800	8530	25475	144594

* NOT: Açık Spor Tesisleri kapalı alanlar tablosunda yer almış ancak toplama dahil edilmemiştir.

4.1.1. Eğitim Alanları ve Derslikler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin sahip olduğu eğitim amaçlı kapalı alanlar hakkındaki bilgi Tablo 5'te verilmiştir. Karacaoğlan Yerleşkesinde 500 kişilik amfinin yanı sıra, merkezde ve meslek yüksekokullarda bulunan bilgisayar laboratuvarları, mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan laboratuvar ve atölyeler de eğitim alanları olarak gösterilmiştir.

Tablo 5: Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı	Kapasite 0-50	Kapasite 51-75	Kapasite 76-100	Kapasite 101-150	Kapasite 151-250	Kapasite 251-Üzeri	Toplam
Amfi		5	3	5	4	1	18
Sınıf	43	86	20	7			156
Bilgisayar Laboratuvarı	32						32
Atölye	11						11
Diğer Laboratuvarlar	17	25					42



Resim 1: OKÜ Yaşam Merkezi

4.1.2. Sosyal Alanlar

Sosyal alanlara, Tablo 1’de sosyal alanlar başlığı altında yer verilmiştir. Bu bölümde de öğrenci ve personel yemekhaneleri, kantin, kafeteryalar ile bu alanların niceliksel özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Tablo 6: Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar

BÖLÜMLER	Adet	Kapalı Alanı (m ²)	Kapasite (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	4	8.960	2.000
Kantin - Kafeterya	10	4.275	3.500
TOPLAM	14	13.235	5.500

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin sahip olduğu lojman hakkındaki bilgi Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7: Lojman

	Adet	Kapalı Alanı (m ²)
Misafirhane	2	2.980,00
Lojman	-	-
TOPLAM	2	2.980,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesinde öğrenci yurdu bulunmamaktadır. YURTKUR’a ait Osmaniye Yüksek Öğrenim Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Merkez Yerleşkede, futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortlarından oluşan toplam on altı adet açık spor tesisine sahiptir. Spor Tesisleri hakkındaki bilgiler Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8: Spor Tesisleri

YERLEŞKE ADI	Kapalı Spor Tesis		Açık Spor Tesis	
	Adet	Alan (m ²)	Adet	Alan (m ²)
Karacaoğlan Yerleşkesi	2	8.530,00	8	17.700,00
Meslek Yüksekokulları			8	4.100,00
TOPLAM	2	8.530,00	16	21.800,00

4.1.3. Toplantı ve Konferans Salonları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları hakkındaki bilgiler Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9: Hizmet Alanları

	Toplantı Salonu (Adet)	Konferans Salonu (Adet)	TOPLAM
0–50 Kişilik	39	9	48
51–75 Kişilik		10	10
76–100 Kişilik		1	1
101–150 Kişilik		1	1
151–250 Kişilik		1	1
251–Üzeri		1	1

4.1.4. Hizmet Alanları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, akademik personel hizmet alanları ile idari personel hizmet alanları Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10: Hizmet Alanları

HİZMET ALANLARI	Büro Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	672	17.300,00	411
İdari Personel Hizmet Alanları	183	12.510,00	328
TOPLAM	855	29.810,00	739

4.1.5. Taşıtlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne ait mevcut taşıtların listesi Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11: Mevcut Taşıtlar

TAŞIT CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	TOPLAM
Binek Otomobil	5	2	7
Station Wagon	1	-	1
Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik)	3	-	3
Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	-	1
Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	2	-	2
Otobüs (Sürücü dâhil 34 kişilik)	1	-	1
Otobüs (Sürücü dâhil 52 kişilik)	2	-	2

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne ait mevcut iş makinelerinin listesi Tablo 12'de verilmiştir.

Tablo 12: Mevcut İş Makineleri

TAŞITIN CİNSİ	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar	TOPLAM
İş Makinesi (Kepçe)	1	-	1
Çim Bıçme Makineleri ve Traktörleri	14	1	15
Traktör	4	-	4
Elektrikli Bisiklet	11	-	11
Römorklar	4	-	4

4.1.6. Taşınmazlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mülkiyet durumuna göre taşınmazlarının dağılımına Tablo 13'te yer verilmiştir.

Tablo 13: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazların Dağılımı (m²)

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar			TOPLAM	Açıklama
	Üniversite	Maliye Hazine (Tahsisli)	Diğer		
Karacaoğlan Yerleşkesi	109.260,36	467.848,62		577.108,98	95.900,38 m ² Kamulaştırma
Bahçe MYO		13.094,98	4.425,00	17.519,98	
Düziçi MYO		62.026,39		62.026,39	
Kadirli MYO		114.939,50		114.939,50	
TOPLAM	109.260,36	657.909,49	4.425,00	771.594,85	

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mülkiyet durumuna göre kapalı alanların dağılımına Tablo 14'te yer verilmiştir.

Tablo 14: Kapalı Alanların Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Kullanımdaki Kapalı Alan (m ²)	İnşaat Halindeki Kapalı Alan (m ²)	TOPLAM (m ²)
Karacaoğlan Yerleşkesi	133.514,00	10.950,00	144.464,00
Bahçe MYO	2.860,00	7.800,00	10.660,00
Düziçi MYO	3.720,00		3.720,00
Kadirli MYO	4.500,00	10.700,00	15.200,00
TOPLAM	144.594,00	29.450,00	174.044,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin kapalı mekânlarının eğitim alanları, derslikler, ofisler, sağlık, barınma, beslenme, kültür, spor gibi hizmet açılımlarına göre dağılımları, Tablo 15'te verilmiştir.

Tablo 15: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

YERLEŞKE ADI	HİZMET ALANLARI (m ²)							
	Eğitim	Sağlık	Barınma	Beslenme	Kültür	Spor	Diğer	Toplam
Karacaoğlan Yerleşkesi	59.484,00			11.890,00		8.530,00	53.610,00	133.514,00
Bahçe MYO	1.085,00			435,00			1.340,00	2.860,00
Düziçi MYO	760,00			600,00			2.360,00	3.720,00
Kadirli MYO	2.155,00			250,00			2.095,00	4.500,00
TOPLAM	63.484,00			13.175,00		8.530,00	59.405,00	144.594,00



Resim 2: Rektörlük Binası

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin ambar, arşiv alanları ve atölyelere ilişkin bilgileri Tablo 16'da verilmiştir.

Tablo 16: Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

	Adet	Alan (m ²)
Ambar Alanları	3	1.650,00
Arşiv Alanları	19	1.805,00
Atölyeler	11	4.450,00
Depo	8	400,00
Sığınak	1	214,00
TOPLAM	42	8.519,00

5. Örgüt Yapısı

Ülkelerarası rekabetin yaşandığı çağımızda, bilgi temelli ekonomilerin gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alabildiği açıkça görülmektedir. Bilgi temelli ekonominin en önemli unsuru şüphesiz iyi yetişmiş, modern çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip insan kaynağıdır. Üniversiteler, hem bu tür insan kaynağına sahip hem de bu nitelikte insan yetiştiren kurumlar olarak, bu yarışta önemli bir role sahiptir. Son yıllarda ülkemizde kurulan yeni üniversiteler ile ülkemizin bilgi üretme potansiyelinin artırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, kuruluşundan itibaren fiziki, akademik ve idari yapılanmasını, bütçe olanaklarıyla gerçekleştirirken, şehriyle, bölgesiyle, ülkesiyle bütünleşme gayreti içinde olup, gelişimine devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Akademik Birimleri; Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere 6 adet Fakülte ve Kadirli, Osmaniye, Erzin, Bahçe ve Düziçi olmak üzere 5 adet Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile eğitim hizmeti vermektedir. Ayrıca, Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere 2 adet Enstitü bulunmaktadır. Rektörlüğe bağlı bölümlerimiz; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü ve Enformatik Bölümüdür. Rektörlüğe bağlı birimler; Dış İlişkiler Birimi, İç Denetim Birimi, Kalite Geliştirme Birimi, Basın Halkla İlişkiler Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜSEM), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (OKÜMERLAB) ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜENERMER), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Laboratuvarı (OKÜGIDA) bulunmaktadır.

Rektörlüğümüz idari teşkilatı ise Genel Sekreterlik Birimi, Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve Döner Sermaye İşletmesi ile hizmetlerine devam etmektedir.

5.1. Öğrenci Sayıları

2017 yılı sonu itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin toplamı 14.152'dir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrenci sayıları, örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere iki ayrı grupta, kız ve erkek öğrencilerin sayıları dikkate alınarak Tablo 17'de verilmiştir.

Tablo 17: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları

BİRİM ADI	1.ÖĞRETİM			2.ÖĞRETİM			1. ve 2. ÖĞRETİM		
	KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM
MYO (TOPLAM)	1353	2637	3990	454	1672	2126	1807	4309	6116
Osmaniye MYO	704	1592	2296	426	1594	2020	1130	3186	4316
Kadirli MYO	154	479	633	10	52	62	164	531	695
Düziçi MYO	203	264	467	0	0	0	203	264	467
Bahçe MYO	292	302	594	18	26	44	310	328	638
Erzin MYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YÜKSEKOKULLAR (TOPLAM)	255	212	467	0	0	0	255	212	467
Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	111	147	258	0	0	0	111	147	258
Sağlık Yüksekokulu	144	65	209	0	0	0	144	65	209
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAKÜLTELER (TOPLAM)	1644	2420	4064	905	1900	2805	2549	4320	6869
Mühendislik Fakültesi	370	1248	1618	155	1026	1181	525	2274	2799
Fen Edebiyat Fakültesi	427	360	787	187	102	289	614	462	1076
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	624	659	1283	423	586	1009	1047	1245	2292
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İlahiyat Fakültesi	191	144	335	140	186	326	331	330	661
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	32	9	41	0	0	0	32	9	41
ENSTİTÜLER (TOPLAM)	205	359	564	18	118	136	223	477	700
Sosyal Bilimler Enstitüsü	88	120	208	18	118	136	106	238	344
Fen Bilimleri Enstitüsü	117	239	356	0	0	0	117	239	356
GENEL TOPLAM	3457	5628	9085	1377	3690	5067	4834	9318	14152

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2017 yılı sonu itibariyle akademik ve idari kadroların dağılımı Tablo 18'de gösterilmiştir.

Tablo 18: Akademik ve İdari Personel Sayıları

YIL	MEMUR KADROSU (A)	AKADEMİK KADROSU (B)	KADROLU PERSONEL (A+B)	SÜREKLİ İŞÇİ
	328	411	739	6
2017	AÇIKLAMA	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
	PROFESÖR	17	25	42
	DOÇENT	18	50	68
	DR. ÖĞRETİM ÜYESİ	94	50	144
	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	86	31	117
	OKUTMAN	21	15	36
	ÇEVİRİCİ	-	1	1
	EĞİTİM VE ÖĞRT. PLAN.	-	1	1
	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	171	96	267
	UZMAN	4	11	15
	TOPLAM	411	280	691

6. YATIRIMLAR İLE HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

2017 yılı bütçesinde Üniversitemize tahsis edilen, Personel Giderleri Ödenekleri % 99, Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri Ödenekleri % 99, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ödenekleri % 89, Cari Transferler % 100 ve Sermaye Giderleri Ödeneklerinin % 96'sı kullanılmıştır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2017 yılı içinde yatırım programında yer alan;

2017 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim ve Spor, DKH-Sosyal sektörü olmak üzere 2 sektör altında toplanmıştır. 2017 yılı yatırım için tahsis edilen ödeneklerin %96'ı kullanılmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Üniversitemizin fiziksel ve teknolojik gelişmesine yardımcı olacak yatırımların planlama ve uygulama işlemleri yapılmıştır. 2017 yılında sunulan hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

2017H035420 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Bahçe MYO Binası ve Kadirli Meslek Yüksekokulu Yemekhane Binası Mimari ve Tesisatlar Uygulama Avan Projelerinin Hazırlanması İş'i yaptırılmıştır.

2009H032130 Kampus Altyapısı Projesi

Merkez Yerleşkemize Doğalgaz Hattı Bina Bağlantıları ve Kazan Dönüşümleri İşlemleri İş'i ve Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İş'i yapılmıştır. Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan Sosyal Tesis-Kreş Binası tamamlanmıştır. 2015 yılı içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, 2016 yılı başında başlanılan İlahiyat Fakültesi Binası, 2017 yılı ilk yarısında başlayan Bahçe MYO Binası ve 2017 yılı sonunda başlayan Kadirli Yemekhane Binası inşaatları devam etmektedir.

2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi

2017 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi ilgili projemizde herhangi bir gerçekleştirme olmamıştır.

2017H035440 Muhtelif İşler Projesi

2017 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan muhtelif işler işimizde, tadilat işi, çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Kampüs içindeki bazı binaların çatı onarımları ve yalıtımları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılmıştır.

2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2017 yılı içinde Survivor Yarış Parkuru, Tırmanma Duvarı, Kaykay Pisti, Yürüyüş Yolu'nun ve çeşitli açık spor alanlarının tadilatının yapıldığı OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapım İş'i tamamlanmıştır.

2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının donanım ve cihazlarının alımları yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

2017 yılı içinde kamulaştırma yapılmamıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılında sunulan hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

2017 yılında Üniversitemiz merkez yerleşkesinde ve ilçelerde bulunan, çevre ve idari binaların genel temizliği hizmet ihalesi yapılmıştır.

2017 yılında Üniversitemiz merkez yerleşkesinde ve ilçelerde bulunan, çevre ve idari binaların güvenlik hizmeti ihalesi yapılmıştır.

Tüm birimlerimizin makine teçhizat ihtiyaçları temin edilerek birim depolarına girişleri sağlanmıştır. Hizmet ve faaliyetlerin etkin ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için, mevcut kaynaklar en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Finansal kaynaklarımız harcama aşamasında en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin edilmek amacıyla kullanılmıştır.

OKÜ merkez yerleşke ve ilçelerde bulunan hizmet alanlarındaki kantin gibi yerlerin kiralamaları gerçekleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılında sunulan hizmetlere aşağıda yer verilmiştir:

TÜBİTAK-ULAKNET ile yapılan görüşmeler neticesinde Üniversitemizin internet çıkış hızı 300 Mbps'ye çıkarılmıştır. Bu çalışmayla Üniversitemizin bilişim ağı son üç yıl içerisinde altı katına ulaşmıştır.

İdari ve akademik personele ait e-mail hesaplarının gruplandırılması ve ilişkisi kesilen personellerin e-mail hesaplarının kapatılması işlemleri yapılmıştır.

Öğrenci Otomasyon Bilgi Sistemleri ve EBYS Otomasyon Bilgi Sistemleri bakım ve onarım işlemleri yaptırılmıştır.

Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Lisansı (1 yıl süreli-250 adet) alımı yapılmıştır.

DevExpress Universal (Geliştiriciler İçin NET UI Denetimi Yazılımı (1 Kullanıcı), HP Blade System C7000 Şase İçin 24 Port 10G FlexFabric Anahtarlama Modülü-Blade Şase Switch İçin 10G SR SFP Çevirici-HP Blade System C7000 Şase için Blade Sunucu alımı yapılmıştır.

Veam Backup&Replication Enterprise (8CPU) Yazılımı Lisans Yenileme Alımı (1 Yıl), Penetrasyon (sızma testi) hizmeti, Palo Alto PA-3050 URL Filterin Lisans alımı vb. alımlar yapılmış ve Üniversitemizin hizmetine sunulmuştur.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde:

2017 eğitim-öğretim döneminde kütüphanedeki kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının arttırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

7. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları ve Kalkınma Bakanlığı Plan ve Programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir.

Akademik ve idari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla, tahsis edilen kaynakların bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Verilen ödeneklerle, 2017 yılı içinde tamamlanamayan projelerin 2018 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut arsa ve arazileri tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite'nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parsellerin bütünleştirilmesi için il bazında bazı girişimlerde bulunulmuş olup çalışmalar devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversite'nin 2017-2018 eğitim öğretim yılında beş fakültenin yanı sıra mevcut meslek yüksekokullarının birçok yeni programa öğrenci alması ve idari ve akademik personel sayısının hızla artması ile birlikte yemekhane, kütüphane, spor salonu, derslik, laboratuvar, atölye, büro vb. sosyal, kültürel ve eğitim alanlarına olan ihtiyaç katlanarak artmaktadır. Bu sebeple, 2018 Yılı Yatırım Programında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından sunulacak olan Bütçe Teklifinin bu çerçevede değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından idari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır.

Arazi tahsis ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması, Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması uygulamalarda karşılaşılan temel sorunlardır.

8. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

8.1. 2017H035420 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde, Bahçe MYO Binası ve Kadirli Meslek Yüksekokulu Yemekhane Binası Mimari ve Tesisatlar Uygulama Avan Projelerinin hazırlanması işi yaptırılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2017 yılı ödeneği 100.000,00 ₺ olup, bu miktara kurum içi ödenek aktarma ile 65.000,00 ₺ eklenmiştir. Oluşan 165.000,00 ₺ ödeneğin 164.020,00 ₺'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 19: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	2017H035420	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	100.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	65.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	165.000,00 ₺	
Harcama	164.020,00 ₺	
Kalan Ödenek	980,00 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	99	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Dök. Haz. İş	2	164.020,00
TOPLAM	2	164.020,00
Diğer Açıklamalar: Bahçe Meslek Yüksekokulu Binası ve Kadirli Meslek Yüksekokulu Yemekhane Binası Mimari ve Tesisatlar Uygulama Avan Projelerinin hazırlanması işi yaptırılmıştır.		

8.2. 2009H032130 Kampus Altyapısı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2017 yılı içinde Merkez Yerleşkemize Doğalgaz hattı bina bağlantıları ve kazan dönüşümleri işlemleri İş ve Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşleri ile Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Projenin 2017 yılı ödeneği 2.000.000,00 ₺ olup, bu ödeneğin 1.650.000 ₺'si merkezi derslik ve birimler projesinde kullanılmış, 345.251,54 ₺'si harcanmış olup, kalan 4.748,46 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 20: Kampus Altyapısı

Proje No	2009H032130	
Projenin Adı	Kampus Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	1.650.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	350.000,00 ₺	
Harcama	345.251,54 ₺	
Kalan Ödenek	4.748,46 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100	
Fiziki Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Merkez Yerleşkesine Doğalgaz hattı bağlantıları ve kazan dönüşümleri işlemleri İşleri	1	31.428,19
OKÜ Merkez Yerleşkesine OKÜ Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşleri	2	313.823,35
TOPLAM	3	345.251,54
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan kampus altyapısı işimizde 2017 yılı içinde merkez yerleşkemize doğalgaz hattı bina bağlantıları ve kazan dönüşümleri işlemleri işleri ve muhtelif çevre düzenleme bakım ve onarım yapım işi yapılmış olup, altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir.		

8.3. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Sosyal Tesis-Kreş Binası tamamlanmıştır. 2015 yılı içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, 2016 yılı başında başlanılan İlahiyat Fakültesi Binası, 2017 yılı ilk yarısında başlayan Bahçe MYO Binası ve 2017 yılı sonunda başlayan Kadirli Yemekhane Binası inşaatları devam etmektedir.

Projenin 2017 yılı ödeneği 15.000.000,00 ₺ olup, bu ödeneye, 1.650.000,00 ₺ kurum içi aktarmalarla, 5.250.000,00 ₺ likit ödenekten eklenmiş ve kullanılabilir 21.860.000,00 ₺ ödeneğin 40.000,00 ₺'si tenkis edilmiş kalan 21.860.000,00 ₺ ödeneğin 21.854.322,10 ₺'si harcanmış olup, kalan 5.677,90 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 100 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 21: Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No	2009H032140	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	15.000.000,00 ₺	
Kurum İçi Aktarma	1.650.000,00 ₺	
Kurum İçi Likit Ödenek Aktarma	5.250.000,00 ₺	
Kurum İçi Tenkis	40.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	21.860.000,00 ₺	
Harcama	21.854.322,10 ₺	
Kalan Ödenek	5.677,90 ₺	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yapım İş	-	6.481.329,28
OKÜ İlahiyat Fakültesi Yapım İş	-	6.494.345,71
OKÜ Bahçe MYO Yapım İş	-	9.093.126,67
OKÜ Kadirli MYO Yemekhane Yapım İş	-	785.520,44
OKÜ Enstitüler Binası Yapım İş	-	-
TOPLAM	31	21.854.322,10
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan Sosyal Tesis-Kreş Binası tamamlanmıştır. 2015 yılı içinde temeli atılan; Enstitüler Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, 2016 yılı başında başlanılan İlahiyat Fakültesi Binası, 2017 yılı ilk yarısında başlayan Bahçe MYO Binası ve 2017 yılı sonunda başlayan Kadirli Yemekhane Binası inşaatları devam etmektedir.		

8.4. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi

2017 yılı ödeneği 2.000,00 ₺ olup, 2017 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi projemizde herhangi bir gerçekleştirme olmamıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 0

Tablo 22: Lojman ve Sosyal Tesisler

Proje No	2009H032150	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Kurum İçi Aktarma		
Harcama		
Kalan Ödenek	2.000,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %		
Fiziki Gerçekleşme Oranı %		
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	0	0,00
TOPLAM	0	0,00
Diğer Açıklamalar: 2017 yılı içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projemizde herhangi bir gerçekleştirme olmamıştır.		

8.5. 2017H035440 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi 2017 Yılı toplam ödeneği 4.896.000,00 ₺ olup, likit ödenekten aktarmalarla 1.166.000,00 ₺, eklenerek oluşan 6.062.000,00 ₺ ödeneğin, 99.000,00 ₺' si tenkis edilmiş kalan 6.062.000,00 ₺ kullanılabilir ödeneğin 4.940.621,49 ₺'si harcanmış olup, kalan 1.077.379,00 ₺ yıl sonunda iptal edilmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 81

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 23: Muhtelif İşler Projesi (Kümülatif)

Proje No	2017H035440	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	4.896.000,00 ₺	
Kurum İçi Tenkis	99.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma/Ekleme	1.166.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	6.062.000,00 ₺	
Harcama	4.940.621,49 ₺	
Kalan Ödenek	1.077.379,00 ₺	
Nakdi Gerçekleşme%	81	
fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	190	1.833.993,49
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi	-	2.738.024,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi	-	368.604,00
TOPLAM	190	4.940.621,49

8.5.1. Yapı İşleri Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Yapı İşleri Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi içinde mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Tadilatı işi, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Kampüs içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılmıştır.

Projenin 2017 yılı ödeneği 896.000,00 ₺ olup, bu ödeneye kurum içi aktarmalarla, 990.000,00 ₺ likit ödenekten eklenmiş ve kullanılabilir 1.886.000,00 ₺ ödeneğin 1.833.993,49 ₺'si harcanmış olup, kalan 52.006,51 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 97 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 24: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2017H035450	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi: (Büyük Onarım)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	896.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	990.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek Ekleme	0,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	1.886.000,00 ₺	
Harcama	1.833.993,49 ₺	
Kalan Ödenek	52.006,51 ₺	
Nakdi Gerçekleşme%	97	
Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	190	1.833.993,49
TOPLAM	190	1.833.993,49
Diğer Açıklamalar: 2017 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, Tadilatı işi, Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapıldı.		

8.5.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi içinde, Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi, bilgisayar kasası gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Projenin 2017 yılı ödeneği 3.596.000,00 ₺ olup, bu ödenekten kurum içi aktarmalarla, 55.000,00 ₺ düşülmüş ve kullanılabilir 3.541.000,00 ₺ ödeneğin 2.738,024,00 ₺'si harcanmış olup, kalan 802.976,00 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 77 oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 25: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2017H031530	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.596.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Aktarma	55.000,00 ₺	
Harcama	2.738,024,00 ₺	
Kalan Ödenek	802.976,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	77	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Mamul Mal Alımları	-	2.738.024,00
TOPLAM	-	2.738.024,00
Diğer Açıklamalar: Yukarıda belirtilen satın almalarla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi, bilgisayar kasası gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır. 802.976,00 ₺'lik makine teçhizat alımı ile ilgili DMO faturası süresinde gelmediği için mahsup işlemi yapılamamıştır.		

8.5.3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yatırım Programında yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi içinde, Rektörlük Birimleri ile Akademik Birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve yazılım programları alım işi yapılmıştır.

Projenin 2017 yılı ödeneği 404.000,00 ₺ olup, bu ödeneye kurum içi aktarmalarla, 275.000,00 ₺ likit ödenekten eklenmiş ve kullanılabilir 635.000,00 ₺ ödeneğin 44.000,00 ₺' tenkis edilmiş kalan 635.000,00 ₺ ödeneğin 368.604,00 ₺'si harcanmış olup, kalan 222.396,00 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 91 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 91

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 91

Tablo 26: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2015H034550	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	404.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek Ekleme	275.000,00 ₺	
Düşülen Ödenek	44.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	635.000,00 ₺	
Harcama	368.604,00 ₺	
Kalan Ödenek	222.396,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	% 91	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Mamul Mal Alımları	-	164.886,00
Yazılım Alımı	-	203.716,00
TOPLAM		368.604,00
Diğer Açıklamalar: Başkanlığımıza ayrılan bütçe Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu malzemeler ile yazılım programı alımları için harcanmıştır. 222.396,00 ₺' lik makine teçhizat alımı ile ilgi DMO faturası süresinde gelmediği için mahsup işlemi yapılamamıştır		

8.5.4 2017H035440 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2017 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

Projenin 2017 yılı ödeneği 1.000.000,00 ₺ olup, bu ödenekten kurum içi aktarmalarla, 145.000,00 ₺ düşülmüş ve kullanılabilir 855.000,00 ₺ ödeneğin 851.296,69 ₺'si harcanmış olup, kalan 3.703,31 ₺ yılsonunda iptal edilmiş ve harcama % 99 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 99

Tablo 27: Yayın Alımları ve Yapımları Projesi

Proje No	2017H035450	
Projenin Adı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Kurum Ödenek Gönderme	1.000.000,00 ₺	
Düşülen Ödenek	145.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	855.000,00 ₺	
Harcama	851.296,69 ₺	
Kalan Ödenek	3.703,31 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	% 99	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) Kitap alımı	8211	496.984,12
Veri Tabanı Aboneliği	12	354.312,57
TOPLAM		851.296,69
Diğer Açıklamalar: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı Dil) alanında 8211 adet kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca 12 adet veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir.		

8.6. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu Projesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2017 yılı içinde Survivor Yarış Parkuru, Tırmanma Duvarı, Kay Kay Pisti, Yürüyüş Yolunun ve çeşitli açık spor alanlarının tadilatının yapıldığı OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapım işi başlanarak tamamlanmıştır.

Projenin 2017 yılı ödeneği 2.000,00 ₺ olup, bu ödeneye, kurum içi aktarmalarla, 2.005.000,00 ₺ likit ödenekten eklenmiş ve kullanılabilir 2.007.000,00 ₺ ödeneğin 1.961.363,77 ₺'si harcanmış olup, kalan 45.636,23 ₺ yıl sonunda iptal edilmiş ve harcama % 99 oranında gerçekleşmiştir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 28: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	2008H050160	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	2.005.000,00 ₺	
Kullanılabilir Ödenek	2.007.000,00 ₺	
Harcama	1.961.363,77 ₺	
Kalan Ödenek	45.636,23 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	% 99	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapımı İş	4	1.961.363,77
TOPLAM	4	1.961.363,77
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2017 yılı içinde Survivor Yarış Parkuru, Tırmanma Duvarı, Kay Kay Pisti, Yürüyüş Yolunun ve çeşitli açık spor alanlarının tadilatının yapıldığı OKÜ Açık Spor Tesisleri Yapım işi başlanarak tamamlanmıştır.		

8.7. 2010K121290 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı işimizde, 2010 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2017 yılı ödeneği 500.000,00 ₺ olup bu miktarın 500.000,00 ₺'si Bilimsel Araştırma hesabına aktararak makine teçhizat alımı için kullanılmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 29: DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje No	2010K121290	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İşİ	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500.000,00 ₺	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0,00 ₺	
Harcama	500.000,00 ₺	
Kalan Ödenek	0,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı (₺)
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşİ	1	500.000,00
TOPLAM	1	500.000,00
Diğer Açıklamalar: 2010 yılı sonunda Yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir.		

8.8. Kamulaştırma Giderleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 2017 yılında kamulaştırılma yapılmamış olup, 270 Ada 7 Parsel taşınmaz maliki ile 2015 yılında uzlaşma sağlanamadığı için Tescil ve fiyat tespiti için dava açılmış dava devam etmektedir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 0

Tablo 30: Kamulaştırma Giderleri

Proje No		
Projenin Adı	Kamulaştırma Giderleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2000,00 ₺	
Harcama	0,00 ₺	
Kalan Ödenek	0,00 ₺	
Gerçekleşme Oranı %	0	
İşin Adı	Adedi	Tutarı ₺
-	0	0,00
TOPLAM	0	0,00
Diğer Açıklamalar: 2017 Yılı içinde kamulaştırma yapılmamış olup, 270 Ada 7 Parsel taşınmaz maliki ile 2015 yılında uzlaşma sağlanamadığı için Tescil ve fiyat tespiti için dava açılmış dava devam etmektedir.		

8.9. Tamamlanan ve Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2017 yılı bilimsel araştırma proje sayıları ve ödenek bilgileri Tablo 31'de verilmiştir.

Tablo 31: Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

PROJELER	DEVREDEN PROJELER	YIL İÇİNDE EKLENEN PROJELER	TOPLAM	YIL İÇİNDE TAMAMLANAN	TOPLAM ÖDENEK ₺
AB	1	1	2	1	287.513,00
FARABİ	-	-	-	-	10.640,00
BAP	16	76	90	51	447.363,00
DPT/KALKINMA BAKANLIĞI	1	0	1	0	614.228,68
TÜBİTAK	4	1	5	4	863.166,00
DOĞAKA	-	1	1	1	6.000,00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2016-2017 Bilimsel Araştırma Projeleri bilgisi Tablo 32'de detaylı olarak verilmiştir.

Tablo 32: Bilimsel Araştırma Projeleri Detay Tablosu

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI NİSAN DÖNEMİ DESTEKLENEN PT1 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT1-001	Harita Mühendisliği Ölçme Laboratuvarı Altyapı Projesi	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Güler YALÇIN Yardımcı Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. S. Serhan YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Fazıl NACAR Yrd. Doç. Dr. Nuri ERDEM	Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü	Altyapı Projesi (PT1)	248.036,00	6	10.04.2017 10.09.2017 Tamamlandı

Tablo 33: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT2 Projeleri

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI NİSAN DÖNEMİNDE DESTEKLENEN PT2 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT2-001	Altılık Materyallerine İlave Edilen Sepsiyolit Altılık Özellikleri Broyler Performansı Refah ve Bağışıklık Gücüne Etkisi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Özlem VAROL AVCILAR Yardımcı Araştırmacı: Prof. Dr. E. Ebru ONBAŞILAR Dr. Avşin KOCAKAYA	Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü	Bireysel Araştırma projesi (PT2)	8000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT2-002	Nar Kabuklarının Mikrodalga Destekli Ekstraksiyonu	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hacer İÇEN	Mühendislik Fakültesi Kimya Müh. Böl.	Bireysel Araştırma projesi (PT2)	8000,00	18	09.06.2017 09.12.2018
PT2-003	Fosfor ve Azot Dönerlu Çift Dişli Ligandların C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımları	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Mustafa KELEŞ Yardımcı Araştırmacı: Öğr. Gör. M. Kemal YILMAZ	Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü	Bireysel Araştırma projesi (PT2)	12.000,00	12	09.06.2017 09.06.2018 Sonuçlandı

Tablo 34: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT3 Projeleri

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI NİSAN DÖNEMİNDE DESTEKLENEN PT3 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT3-001	Soğan Suyunun UV-C Işınlama ve Geleneksel Işıl İşlem Kombinasyonu İle Pastörizasyonu	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hande DEMİR Yardımcı Araştırmacılar: Mehmet Onur ORAL	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	4.500,00	12	09.06.2017 09.06.2018 Sonuçlandı
PT3-002	Çevre Dostu Krom (III) Çözeltilerinden Korozyona Dayanıklı Dekoratif Krom Elektrokaplama Yöntemlerinin Araştırılması	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. A. Ali GÜRTEN Yardımcı Araştırmacılar: Kübra TEHÇİ	Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	7	09.06.2017 09.01.2018 Sonuçlandı
PT3-003	Çeliğin Korozyonuna Klorür Eşik Değerini Artırmada Polikarboksilat Esaslı Hiper Akışkanlaştırıcı Katkının Etkisi	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. A. Ali GÜRTEN Yardımcı Araştırmacılar: Nusret DOĞAN	Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018 Sonlandırıldı
PT3-004	Photo Voltaic Thermal (PV/T) ve Building Integrated Pv/T (Bipv/T) Sistemlerde Akışkan Kullanımının Elektriksel Karakteristik Üzerine Etkisinin İncelenmesi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Halil EROL Yardımcı Araştırmacılar: Mahmut UÇMAN	Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018 Sonuçlandı
PT3-005	'Hicaznar' Nar Meyvelerinde Derim Sonrası Fungal Bozulmalar ve Üşüme Zararının Kontrolü Üzerine Gamma – Aminobütirik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ayşe Tülin ÖZ Yardımcı Araştırmacılar: Şeyma HİÇYILMAZ	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-006	Rafine Zeytin Yağlarının Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Zeytin Yaprağı İlavesinin Etkisi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk GAMLI Yardımcı Araştırmacılar: S. Hazal YILDIRIM	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-007	Zeytin Yaprağı Ekstrakt Kullanımının Biber Salçalarındaki Kalite Değişimi Üzerine Etkisi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk GAMLI Yardımcı Araştırmacılar: Zeliha ERASLAN	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018 Sonuçlandı

Tablo 34: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT3 Projeleri (DEVAM)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI NİSAN DÖNEMİNDE DESTEKLENEN PT3 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT3-008	Rüzgâr Türbin Teknolojileri ve Türkiye de Rüzgâr Enerjisi Kaynağının Genel Durumu	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Y. Alper KAPLAN Yardımcı Araştırmacılar: H. Basri BILDIRÇIN	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	24	09.06.2017 09.06.2019
PT3-009	İzmir Limantepe Sualtı Kazı Çalışmalarından Temin Edilmiş Arkaik Döneme ve Günümüze Ait Zeytin Çekirdeklerinin İlave Edildiği Topraklarda Karbon Mineralizasyonu	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hüsnüye AKA SAĞLIKER Yardımcı Araştırmacı: Nefise ÜNLÜ	Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	18	09.06.2017 09.12.2018
PT3-010	Bir Endüstri Tesisi Kazanının Eksoz Gazı Isısının Geri Kazanımı ile Yakma Havasının Ön Isıtma İşleminin Analizi ve Hesapları	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Nehir TOKGÖZ Yardımcı Araştırmacı: Ömer ÖZGÜN	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-011	Yeni Bir Sıvı –Sıvı Plakalı Isı Eşanjörünün Üç Boyutlu Nümerik Hesaplanması	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Tuncay YILMAZ Yardımcı Araştırmacı: M. Tahir ERDİNÇ	Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3) (Doktora)	8000,00	24	09.06.2017 09.06.2019
PT3-012	İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 10740 Numaralı Şiir Mecmuasının Mecmuaların Sistematiği Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Yunus KAPLAN Yardımcı Araştırmacı: Fatma TAPSIZ	Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	2000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-013	İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 752 Numaralı Şiir Mecmuasının Mecmuaların Sistematiği Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Yunus KAPLAN Yardımcı Araştırmacı: Ali POLAT	Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	2000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-014	Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyinin Gösterişçi Tüketim Eğilimleri Üzerine Etkisi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. M. Yüksel AVCILAR Yardımcı Araştırmacı: Sema ATALAR	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	2000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-015	Algılanan Deneyimsel Değer ve Akış Deneyiminin Müşteri Memnuniyeti ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Online ve Offline Mağazaların Karşılaştırılması	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. M. Yüksel AVCILAR Yardımcı Araştırmacı: Gülhan YENİLMEZ	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	2000,00	18	09.06.2017 09.12.2018

Tablo 34: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT3 Projeleri (DEVAM)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI NİSAN DÖNEMİNDE DESTEKLENEN PT3 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT3-016	Osmaniye İlinin Atmosferik Polenlerinin Mevsimsel Dağılımı	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Menderes ÇENET Yardımcı Araştırmacı: Tuğba ALACA	Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-017	'Hicaznar' Nar Tanelerinde Derim Sonrası Fungal Bozulmalar ve Üşüme Zararının Kontrolü Üzerine Oksalik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ayşe Tülin ÖZ Yardımcı Araştırmacı: Tuğçe YARŞI	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-018	Tahin Kullanılmasının Dondurmanın Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Kurban YAŞAR Yardımcı Araştırmacı: Hilal BAYRAKÇI	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-019	Hava ve Su Soğutmalı Endüstriyel Soğutma Grubu Yıllık Performansının Yaş Termometre Sıcaklığı ve Buna Karşılık Gelen Ortalama Kuru Termometre Sıcaklıklarına Göre Karşılaştırılması	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Önder KAŞKA Yardımcı Araştırmacı: Sena YILMAZ	Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-020	Isı Pompasında Ejektör Yardımı İle Isıtma Kapasitesi ve Etkinliğinin Artırılması	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul CİHAN Yardımcı Araştırmacı: İsmail GÜNDÜ	Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-021	Bağımsız Denetim Raporlarında Denetim Görüşünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Borsa İstanbul da Bir Uygulama	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Servet ÖNAL Yardımcı Araştırmacı: Murat MAT	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	2000,00	18	09.06.2017 09.12.2018
PT3-022	Bor Elementinin Kullanım Alanlarının ve 10B Hedef Çekirdeğinin Nükleer Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Araştırılması	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Eyyup TEL Yardımcı Araştırmacı: Meltem POYRAZ	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-023	Hiprit Reaktörlerin Yapı Malzemelerinde Kullanılan Çekirdeklere Yoğunluğa Bağlı Tesir Kesiti Hesaplamaları	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Eyyup TEL Yardımcı Araştırmacı: Deniz Çelik GÜLER	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018 Sonuçlandı
PT3-024	Hatay İli Erzin İlçesi Sularında Toplam Doğal Radyoaktivitenin İncelenmesi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. F. Aysun UĞUR Yardımcı Araştırmacı: Uğur BÜYÜKER	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3.000,00	8	09.06.2017 09.02.2018

Tablo 34: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT3 Projeleri (DEVAM)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI NİSAN DÖNEMİNDE DESTEKLENEN PT3 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT3-025	Farklı Enerjilerdeki İyonlaştırıcı Işınlara Karşı Zırhlama Hesaplamaları	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. F. Aysun UĞUR Yardımcı Araştırmacı: Fatma YAKUT	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3.000,00	8	09.06.2017 09.02.2018
PT3-026	Türkiye'nin Farklı Bölgeleri İçin Örnek Bir Seranın İklimlendirilmesi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN Yardımcı Araştırmacı: Gamze ERDOĞAN	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-027	Fotovoltaik (PV) ve Fotovoltaik –Termal (PV-T) Kolektörlerin Deneysel Olarak Karşılaştırılması	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN Yardımcı Araştırmacı: Faruk BENLİ	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-028	Micromeria Fruticosa Brachycalyx Uçucu Yağının Biyoaktiviteleri	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI Yardımcı Araştırmacı: F. Şevket ERSİN	Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-029	Doğal Katkılı Bazı Tarhana Ürünleri	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI Yardımcı Araştırmacı: Kamil ÖZDEMİR	Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	17	09.06.2017 09.11.2018
PT3-030	Farklı Tip ve Düzeylerde Hidrokolloid ve Kabartma Tozu Kullanılmasının Sufle Kek Kalitesine Etkileri	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Halef DİZLEK Yardımcı Araştırmacı: Büşra ÇINAR	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü tez projesi (PT3)	3000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT3-031	Bal Kabağı Suyunun Pastörizasyonu	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hande DEMİR Yardımcı Araştırmacı: Ayşe KILINÇ	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT3-032	Osmaniye Yerfıstığı ve Topraklarının Bazı Ekolojik Özelliklerinin İlçeler Arasında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hüsnüye AKA SAĞLIKER Yardımcı Araştırmacı: Cemile ELMASOĞLU	Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	4.500,00	18	25.10.2017 25.04.2019
PT3-033	Ekmeklik Buğdaylara (Triticum aestivum L.) İki Kez Uygulanan Tavlama İşleminin Unun Renk, Kül, Teknolojik, Reolojik ve Ekmeklik Özelliklerine Etkisi	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Halef DİZLEK Yardımcı Araştırmacı: Mustafa KURT	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018

Tablo 34: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT3 Projeleri (DEVAM)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI NİSAN DÖNEMİNDE DESTEKLENEN PT3 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT3-034	Çelik Şekillendirme Yöntemlerinden Soğuk Haddeleme İşlemi Sonlu Elemanlar Analizlerinin Değişik Parametrelere Araştırılması	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. M. Seha TATLIER Yardımcı Araştırmacı: Özbek YELİN	Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT3-035	Kahramanmaraş, Adıyaman ve Urfa İllerine Ait Balların Palinolojik Analizi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Menderes ÇENET Yardımcı Araştırmacı: Yusuf KARAKOYUN	Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT3-036	Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimiyle İlgili Haberlere Yönelik Söylem Çözümlemesi: Bir Durum Çalışması	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ceyhan YÜKSELİR Yardımcı Araştırmacı: Mehmet KESKİN	Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edb. Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	2.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT3-037	TS 2974 Buğday Standardına Göre Aynı Kategoride Yer Alan Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Farinograf ve Ekstensograf Özelliklerinin Belirlenerek TMO Hububat Alım Kriterleri ile Uyumluluğunun İncelenmesi ve Glutopik Analizinin Bu Sınıflandırma ve Değerlendirme Çerçevesinde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Halef DİZLEK Yardımcı Araştırmacı: Gökhan ÇELİKER	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT3-038	Turp (Raphanus Sativus L) Muhafaza Kalitesi ve Raf Ömrüne Kaplama Materyali ve Kalsiyum Uygulamasının Etkilerinin Belirlenmesi	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ayşe Tülin ÖZ Yardımcı Araştırmacı: Bengül AKYOL	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT3-039	Yer Fıstığı Sütünden Yoğurt Benzeri Ürün Üretiminde Proses Koşullarının belirlenmesi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk GAMLI Yardımcı Araştırmacı: Elif KÜTÜK	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT3-040	Gemlik Türü Zeytinlerden Kuru Tuzlama Yöntemi (Greek Type) İle Zeytin Üretiminde Fiziko – Kimyasal ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Ürün Kalitesine Etkisi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk GAMLI Yardımcı Araştırmacı: Aysima MAK	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018

Tablo 34: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT3 Projeleri (DEVAM)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI NİSAN DÖNEMİNDE DESTEKLENEN PT3 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT3-041	Dik Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) Tekniği İle Mımo Sistem Tasarımı ve Tasarlanacak İletişimin Hızının ve Güvenliğinin Artırılması	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Halil EROL Yardımcı Araştırmacı: Servet KÖNİ	Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT3-042	Grafen Tabanlı Nano-Antenlerin Thz Frekanslarda Performans Parametrelerinin İncelenmesi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Kemal BALIKÇI Yardımcı Araştırmacı: Nur Sinem DAĞDELEN	Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT3-043	Farklı Gıda Ürünlerinin Kuruma Karakteristiklerinin Güneş enerji Destekli Bir Kurutma Sistemi İle Deneysel Olarak Belirlenmesi	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ertuç HÜRDOĞAN Yardımcı Araştırmacı: Kemal KAFALI	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Lisansüstü Tez Projesi (PT3)	3.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018

Tablo 35: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT5 Projeleri

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI İÇİN DESTEKLENEN PT5 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT5-001	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Derya ATİK	Sağlık Yüksek Okulu	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.500,00	6	09.06.2017 09.12.2017 Sonuçlandı
PT5-002	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1000,00	12	09.06.2017 09.06.2018
PT5-003	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Şaban ÜNAL	Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1000,00	6	09.06.2017 09.12.2017 Sonuçlandı
PT5-004	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Feridun DEMİR	Mühendislik Fak. Kimya. Müh. Böl	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1000,00	6	09.06.2017 09.12.2017 Sonuçlandı
PT5-005	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Arş. Gör. Dr. Yusuf ZALAOĞLU	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.700,00	10	09.06.2017 09.04.2018
PT5-006	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Durmuş YARIMPABUÇ	Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	500,00	2	09.06.2017 09.08.2017 Harcama yapılmadığından Sonlanandı
PT5-007	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Arş. Gör. Gökhan SEZER	Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	500,00	6	09.06.2017 09.12.2017 Sonuçlandı
PT5-008	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDEMİR	O.M. Yüksek Okulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	500,00	6	25.10.2017 25.04.2018
PT5-009	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KAPLAN	Fen Edebiyat Fak. Matematik Böl.	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018 Sonuçlandı

Tablo 35: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT5 Projeleri (DEVAM)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI İÇİN DESTEKLENEN PT5 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT5-010	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Y. Alper KAPLAN	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	500,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT5-011	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Arş. Gör. Volkan ARIKAN	Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.000,00	3	25.10.2017 25.01.2018 Sonuçlandı
PT5-012	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk GAMLI	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	5.00,00	3	25.10.2017 25.01. 2018 Sonuçlandı
PT5-013	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç.Dr. Şaban ÜNAL	Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	500,00	5	25.10.2017 25.03.2018
PT5-014	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Meriç ŞİMŞEK	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	600,00	8	25.10.2017 25.06.2018 Sonuçlandı
PT5-015	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Hasan DEMİR	Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT5-016	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hande DEMİR	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	6.00,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT5-017	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Halef DİZLEK	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.500,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT5-018	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Arş. Gör. Nazmi SEDEFOĞLU	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	500,00	12	25.10.2017 25.10.2018

Tablo 35: BAP Birimi Tarafından Desteklenen PT5 Projeleri (DEVAM)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN 2017 YILI İÇİN DESTEKLENEN PT5 PROJELERİ							
No	Projenin Adı	Proje Yöneticisi	Projenin verildiği Birim	Proje Türü	Proje Bütçesi ₺	Proje süresi (Ay)	Projenin başlama ve bitiş tarihi
PT5-019	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Arş. Gör. Dr. Yusuf ZALAOĞLU	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.100,00	24	25.10.2017 25.10.2019
PT5-020	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Coşkun ÖZALP	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	6.00,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT5-021	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.000,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT5-022	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Nehir TOKGÖZ	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	500,00	12	25.10.2017 25.10.2018
PT5-023	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Muhittin ŞAHAN	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.000,00	6	25.10.2017 25.04.2018
PT5-024	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Halide ŞAHAN	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	500,00	6	25.10.2017 25.04.2018
PT5-025	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Eyyup TEL	Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.800,00	6	25.10.2017 25.04.2018
PT5-026	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN	Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.400,00	15	25.10.2017 25.03.2019
PT5-027	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği	Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Adnan BOZDOĞAN	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği (PT5)	1.300,00	6	25.10.2017 25.04.2018

8.10 2017 Yılı Devam Eden Projeler

Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, Merkez Yerleşkemize Doğalgaz alımı ve Abonelik işlemleri İşi yapılmış, imalat süreci tamamlanmıştır. OKÜ Muhtelif Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Yapım İşi ve Engelli yürüme yolları yapımı tamamlanmıştır. Tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Yerleşkenin tamamını kapsayan Drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir.

OKÜ Kampus İçi Muhtelif yerlerde bulunan Otopark ve Çevre Düzenleme Projeleri 2018 yılı ödeneği dâhilinde tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitenin Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımının tamamlanması planlanmaktadır.

Yıllara sair projelerden Sosyal Tesis-Kreş Binası İnşaatı tamamlanmış olup, 2015 yılı içinde temeli atılarak inşaatına başlanılan Enstitü Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, 2016 yılı başında başlayan İlahiyat Fakültesi Binası, 2017 ilk yarısında başlanılan Bahçe MYO Binası ve 2017 yılı sonunda başlayan Kadirli Yemekhane Binası inşaatları devam etmektedir.

2018 ilk yarısında İhaleye çıkarılması düşünülen Enstitüler Binası ve Rektörlük Ek Binası Projelerinin İnşaat yapım işi İhale hazırlık süreçleri devam etmektedir.

9. ÖNERİLER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yeni olmasına rağmen gelişime açık bir üniversitedir. Bizler üniversite olarak bir taraftan yatırım karakterli altyapı ihtiyaçlarımızı tamamlamaya çalışırken, diğer taraftan sınırlı öğretim elemanı kadromuz ile en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktayız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, belirli bir alanda uzmanlaşmayı, söz sahibi olmayı kendimize hedef olarak belirledik. Bu alan da ‘enerji’ alanıydı. Bu konuda da ciddi yatırımlar gerçekleştirerek konuyla ilgili olarak laboratuvarlar oluşturduk. Daha sonra da enerji konusunda eğitimler vermek üzere bir program hazırladık. Şu anda hem laboratuvarı (uygulamayı) hem de teoriyi veren Türkiye’deki tek Üniversite haline geldik. Bunun hem Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi açısından gurur vesilesi hem de bölgemiz açısından ciddi bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Osmaniye; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay gibi sanayisi gelişen belirli alanlarda da gelişmiş olan illere komşudur. Bu illere de hizmet vermeyi önemli bir parametre olarak görüyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi açık-kapalı spor alanları ile seminer salonlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanan rezervasyon programı ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelin yanı sıra, Osmaniye’liler, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Karacaoğlan Yerleşkesi spor alanları ve seminer salonlarında faaliyetler gerçekleştirmektedirler.

Günümüzde mesleki eğitimin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yönünde gerek Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, gerekse tüm

Yükseköğretim kurumları sistem içerisinde değişik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların başında da meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması gelmektedir. Günümüzde üniversite sayısının ve üniversitedeki kontenjan sayısının artmasıyla üniversiteye ulaşmak artık daha kolay hale gelmiş bulunmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak, “yükseköğrenim sistemi içerisinde nasıl kaliteli hizmet sunabiliriz, mezun öğrencilerimize nasıl iş imkânları sağlayabiliriz, topluma nasıl kaliteli hizmet edebiliriz” çabası içerisindeyiz. Tabi bunun için hem akademik yapının güçlenmesi gerekiyor hem de fiziki ortamların bu eğitimi verecek düzeye gelmesi gerekiyor.

Yeni yatırımlarımızla hızla modern ve diğer üniversiteler ile rekabet edebilir bir konuma gelme yolunda ilerleyen Üniversitemizin, hâlihazırdaki arazileri yetersiz duruma gelmektedir. Kurulması planlanan sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. 2018 yılı için kamulaştırma ödeneklerimizin olmamasına rağmen kamulaştırılması planlanan arazilerin mahkeme aşamasında olması nedeniyle, mahkeme sonuçlarına göre yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. Gelecek yıllarda da kamulaştırmaya ayrılan ödeneklerin artarak devam etmesini istiyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir.

2018 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken, mutlaka kamulaştırmaya ayrılan ödeneklerin artırılması ve yeni açılacak idari ve akademik birimlerimizin donanım ihtiyacının karşılanması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi için büyük önem arz etmektedir.

Çalışanlarımızın teknik ve mesleki ihtiyaçları karşılanarak, verimliliğimizin ve işgücü potansiyelimizin arttırılması sağlanmalıdır.

Belgelendirme ve dokümantasyon, merkezi bir yapı içinde kontrol altına alınmalıdır.

Personelimizin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik, meslek odaları ve üretici firmalar tarafından organize edilen seminer ve kurslara katılımı ve meslek içi eğitimleri sağlanmalıdır.

Çalışanların ihtiyaçların karşılanması yönünden tatminini sağlanmalıdır.

Uluslararası ölçütlere uyum sağlanmalıdır.

EK:1

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ						2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (ARALIK SONU)											
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM									2017 Yıl İçi Kümülatif Nakdi						1000 - TL		
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2016 Kümülatif Harcama	2017 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam
35998	431	2017H035420	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2017	Osmaniye		100	0	100	65	165	0	0	100	64	164
35999	431	2009H032130	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2019	Osmaniye		12000	7697	2000	0	2000	0	1650	346	0	346
36000	431	2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2019	Osmaniye		131500	100299	15000	5250	20250	1650	40	16650	5204	21854
36001	431	2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesisler	Özel Bütçe	2017	Osmaniye		2	0	2	0	2	0	0	0	0	0
36002	431	2017H035450	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2017	Osmaniye		4896	0	4896	1265	6161	0	99	4896	45	4941
36003	431	2017H035440	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2017	Osmaniye		1000	0	1000	0	1000	0	145	851	0	851
	431		Kamulaştırma Ödeneği	Özel Bütçe	2017	Osmaniye		0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
TOPLAM								149498	107996	23000	6580	29580	1650	1934	22843	5313	28156
SEKTÖR ADI: YÜKSEKÖĞRETİM SPOR									2017 Yıl İçi Kümülatif Nakdi						1000 - TL		
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2016 Kümülatif Harcama	2017 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam
38242	431	2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2018	Osmaniye		100	11223	2	1860	1862	145	0	147	1814	1961
TOPLAM								100	11223	2	1860	1862	145	0	147	1814	1961
SEKTÖR ADI: DKH TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA									2017 Yıl İçi Kümülatif Nakdi						1000 - TL		
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	PROJE TUTARI		2016 Kümülatif Harcama	2017 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							Dış	Toplam		Dış Kredi	Özkyk	Toplam	(+)	(-)	Dış Kredi	Öz Kaynak	Toplam
37819	431	2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2017	Osmaniye		12642	11642	500	0	500	0	0	500	0	500
TOPLAM								12642	11642	500	0	500	0	0	500	0	500
GENEL TOPLAM								162240	130861	23502	8440	31942	1795	1934	23490	7127	30617

EK:2

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI (ARALIK SONU) ÖZETİ															
BÜTÇE TÜRÜ:	GENEL BÜTÇE												2017 Yılı Fiyatlarıyla Bin TL		
SEKTÖRÜ/ ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
EĞİTİM	7		149598			119219	23002	0	23002		8585	31587	22990	7127	30117
DHK	1		12642			11642	500	0	500		0	500	500	0	500
TOPLAM	8		162240			130861	23502	0	23502		8538	32087	23490	7127	30617